

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त घनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
स्वीकृति का वर्ष :- 2009-10										
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० नगरीय प्रथम										
1	2009-10	शहर क्षेत्र	अश्वमेधनगर भस्वलिया में श्री बुद्धिराम के मकान से श्री बजरंगी के घर तक विद्युतीकरण एस०टी० पोल 5 अदद	1.21200	1.09000 26/08/2010	0.00000 //	0.00000 //	1.09000	1.09000	अपूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				1.21200	1.09000	0.00000	0.00000	1.09000	1.09000	
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० ग्रामीण द्वितीय										
2	2009-10	पिपरीली	ग्रामसभा भखरा के हरिजन बस्ती व घोबी टोला पर विद्युतीकरण 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	0.31000	0.27900 23/01/2010	0.03100 18/05/2010	0.00000 //	0.31000	0.31000	पूर्ण
3	2009-10	पिपरीली	ग्राम हरैया का विद्युतीकरण 21 पोल व 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 2 अदद	3.15900	2.84000 23/01/2010	0.31900 18/05/2010	0.00000 //	3.15900	3.15900	पूर्ण
4	2009-10	पिपरीली	ग्राम बसुधा का विद्युतीकरण 42 पोल व 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 10 अदद	6.62800	5.96500 23/01/2010	0.66300 18/05/2010	0.00000 //	6.62800	6.62800	पूर्ण
5	2009-10	पिपरीली	जंगल रानी सोहास कुवरी (गढहवा) का विद्युतीकरण 11 पोल व 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	1.70800	1.53700 23/01/2010	0.17100 18/05/2010	0.00000 //	1.70800	1.70800	पूर्ण
6	2009-10	पिपरीली	जंगल रानी सोहास कुवरी (गढहवा) का विद्युतीकरण 7 पोल व 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	1.39000	1.25100 23/01/2010	0.13900 18/05/2010	0.00000 //	1.39000	1.39000	पूर्ण
7	2009-10	पिपरीली	ग्राम ककराखोर यादव टोला का विद्युतीकरण 19 पोल	1.45500	1.31000 23/01/2010	0.14500 18/05/2010	0.00000 //	1.45500	1.45500	पूर्ण
8	2009-10	पिपरीली	ग्रामसभा सरैया टोला साथीपार का विद्युतीकरण 22 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	2.64400	2.38000 23/01/2010	0.26400 18/05/2010	0.00000 //	2.64400	2.64400	पूर्ण
9	2009-10	पिपरीली	ग्राम जंगल अखलास कुंवर टोला बेलदारी का विद्युतीकरण 10 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर 4 अदद	2.57400	2.31600 18/02/2010	0.25800 18/05/2010	0.00000 //	2.57400	2.57400	पूर्ण
10	2009-10	पिपरीली	कन्दराई का विद्युतीकरण 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद व 24 पोल	2.64700	2.38200 18/02/2010	0.26500 18/05/2010	0.00000 //	2.64700	2.64700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	2009-10	पिपरीली	ग्रामसभा ककना निकट खानिमपुर भट्टा पर 10 कं०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	0.33700	0.30300 16/07/2010	0.03400 13/01/2011	0.00000 / /	0.33700	0.33700	पूर्ण
12	2009-10	खजनी	ग्रामसभा केवटली (लालजी चौहान) के घर से तेलियाना टोला का विद्युतीकरण 11 पोल व 10 कं०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	1.76800	1.59100 16/07/2010	0.17700 13/01/2011	0.00000 / /	1.76800	1.76800	पूर्ण
13	2009-10	सहजनवा	ग्राम बुदहट का विद्युतीकरण 37 पोल व 25 कं०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	3.67400	3.30600 26/08/2010	0.36800 13/01/2011	0.00000 / /	3.67400	3.67400	पूर्ण
14	2009-10	पिपरीली	महावीर छपरा में लिटिल पलावर एकेडमी स्कूल से मुख्य सड़क तक विद्युतीकरण 12 पोल एवं 25 कं०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	1.96500	1.77000 26/08/2010	0.19500 13/01/2011	0.00000 / /	1.96500	1.96500	पूर्ण
15	2009-10	पिपरीली	ग्रामसभा नेवास में विद्युतीकरण 2 पोल व 10 कं०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	0.67000	0.60300 26/08/2010	0.06700 13/01/2011	0.00000 / /	0.67000	0.67000	पूर्ण
16	2009-10	सहजनवा	ग्राम मिनवा चौराहा के दक्षिण श्री मधुसूदन के घर से श्री दुर्गा सरन गुप्ता के घर तक विद्युतीकरण 8 पोल	0.54600	0.49100 26/08/2010	0.05500 13/01/2011	0.00000 / /	0.54600	0.54600	पूर्ण
17	2009-10	सहजनवा	ग्राम भरपही चौराहा का विद्युतीकरण 24 पोल व 25 कं०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	2.14300	1.93000 26/08/2010	0.21300 13/01/2011	0.00000 / /	2.14300	2.14300	पूर्ण
18	2009-10	पिपरीली	ग्राम देईपार का विद्युतीकरण 33 पोल एवं 63 कं०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 33 पोल व 63 कं०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	3.78100	3.40200 26/08/2010	0.37900 13/01/2011	0.00000 / /	3.78100	3.78100	पूर्ण
19	2009-10	पिपरीली	ग्राम अमटौरा का विद्युतीकरण 35 पोल	2.55600	2.30000 26/08/2010	0.25600 13/01/2011	0.00000 / /	2.55600	2.55600	पूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				39.95500	35.95600	3.99900	0.00000	39.95500	39.95500	
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० ग्रामीण प्रथम										
20	2009-10	चरगावा	ग्रामसभा बैजनाथपुर का विद्युतीकरण 14 पोल व 10 कं०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 3 अदद	2.48900	2.24000 23/01/2010	0.24900 05/06/2010	0.00000 / /	2.48900	2.48900	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	2009-10	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा बरगदही टोला शिवनाथपुर का विद्युतीकरण 3 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	0.80100	0.72000 18/02/2010	0.08100 05/06/2010	0.00000 / /	0.80100	0.80100	पूर्ण
22	2009-10	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा बरगदही टोला भोलानगर में 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	0.34400	0.30900 18/02/2010	0.03500 05/06/2010	0.00000 / /	0.34400	0.34400	पूर्ण
23	2009-10	चरगांवा	ग्राम जंगल छत्रधारी टोला शाहपुर में 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	0.31400	0.28200 18/02/2010	0.03200 05/06/2010	0.00000 / /	0.31400	0.31400	पूर्ण
24	2009-10	पिपराईच	लखेसरा के यादव टोला का विद्युतीकरण 31 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	3.65000	3.28500 16/07/2010	0.36500 27/09/2010	0.00000 / /	3.65000	3.65000	पूर्ण
25	2009-10	पिपराईच	नौका टोला बथुईया का विद्युतीकरण 26 पोल व 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर	2.88800	2.60000 26/08/2010	0.28800 07/03/2011	0.00000 / /	2.88800	2.88800	पूर्ण
26	2009-10	पिपराईच	ग्रामसभा जंगल बिहुली के लमुहिया टोला पर अकटहवा मार्ग पर लाल बहादुर के घर से फागू के घर तक विद्युतीकरण 11 पोल व 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	1.65400	1.49000 26/08/2010	0.16400 07/03/2011	0.00000 / /	1.65400	1.65400	पूर्ण
27	2009-10	जंगल कौड़िया	ग्राम भौरामल टोला चकरा का विद्युतीकरण 27 पोल व 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	2.54800	2.29000 26/08/2010	0.25800 07/03/2011	0.00000 / /	2.54800	2.54800	पूर्ण
28	2009-10	कैम्पियरगंज	अलीगढ़ टोला कंचनपुर कोहरौटी का विद्युतीकरण 3 पोल व 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर	0.74400	0.67000 26/08/2010	0.07400 07/03/2011	0.00000 / /	0.74400	0.74400	पूर्ण
29	2009-10	कैम्पियरगंज	ग्राम बडुआ में टोला सोहिला में राधेश्याम के घर के पीछे तक विद्युतीकरण 2 पोल व 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	0.60000	0.54000 09/09/2010	0.06000 07/03/2011	0.00000 / /	0.60000	0.60000	पूर्ण
30	2009-10	भटहट	ग्राम गुलरिया बाजार में टूअर मद्धेशिया के घर से रामजी प्रजापति के घर तक विद्युतीकरण 5 पोल व 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	1.97000	1.77300 09/09/2010	0.19700 07/03/2011	0.00000 / /	1.97000	1.97000	पूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				18.00200	16.19900	1.80300	0.00000	18.00200	18.00200	

कार्यदायी संस्था का नाम :- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त घनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	2009-10	पिपरौली	ग्राम स्थली बालिका इण्टर कालेज बुद्धिग्राम ककराखोर में कक्ष निर्माण 6.10 गुणे 9.15 मी० एक अदद बरामदा 1.95 मी० चौड़ा शौचालय 1.10 गुणे 1.20 मी० दो अदद व साईनबोर्ड	4.00000	2.00000 18/02/2010	2.00000 18/05/2010	0.00000 / /	4.00000	4.00000	पूर्ण
32	2009-10	खोराबार	गौतम बुद्ध चिल्ड्रेन एकेडमी मिर्जापुर बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	2.00000	1.00000 19/03/2010	1.00000 04/08/2010	0.00000 / /	2.00000	2.00000	पूर्ण
33	2009-10	पिपरौली	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामदेई देवी कन्या इण्टर कालेज सेनानी बाजार कोनी सिहोरिया पिपरौली में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	1.50000	0.75000 27/08/2010	0.75000 31/05/2011	0.00000 / /	1.50000	1.50000	पूर्ण
34	2009-10	खोराबार	हरिजन प्रा०पा० डुमरी नौवा अब्बल गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	2.00000	1.00000 27/08/2010	1.00000 04/03/2011	0.00000 / /	2.00000	2.00000	पूर्ण
35	2009-10	चरगांवा	ज्योति पब्लिक स्कूल नाहरपुर गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	2.00000	1.00000 27/08/2010	1.00000 26/11/2010	0.00000 / /	2.00000	2.00000	पूर्ण
36	2009-10	भटहट	किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरगदही में कक्ष निर्माण 12 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	1.00000	0.50000 27/08/2010	0.50000 17/01/2011	0.00000 / /	1.00000	1.00000	पूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				12.50000	6.25000	6.25000	0.00000	12.50000	12.50000	
कार्यदायी संस्था का नाम :- नेडा										
37	2009-10	पिपरौली	ग्रामसभा इस्लामपुर में अष्टमुजा तिवारी के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	0.23100	0.20700 26/08/2010	0.02400 22/12/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				0.23100	0.20700	0.02400	0.00000	0.23100	0.23100	
कार्यदायी संस्था का नाम :- ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग										
38	2009-10	पिपरौली	कटका गांव में सी०री० रोड का निर्माण 200 मी० व साईनबोर्ड	*4.46000	2.23000 23/01/2010	2.17000 06/01/2011	0.00000 / /	4.40000	4.40000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39	2009-10	खोराबार	डांगीपार मिर्जापुर रोड पर रमई के मकान से महीमाठ गांव तक मि०/ख० 38.50 मी० व साईनबोर्ड	3.49900	1.81300 23/01/2010	1.65200 22/12/2010	0.00000 / /	3.46500	3.46500	पूर्ण
40	2009-10	खोराबार	मिर्जापुर पिच सड़क से कोनी परशुराम के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 233 मी० व साईनबोर्ड	4.99600	2.49800 23/01/2010	2.49800 30/08/2010	0.00000 / /	4.99600	4.99600	पूर्ण
41	2009-10	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा जंगल बिहुली के धर्मपुर मेन सड़क राम कुमार गौड के झोपड़ी से पवन कुमार यादव के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 200 मी० व साईनबोर्ड	3.51000	1.75500 23/01/2010	1.75500 27/09/2010	0.00000 / /	3.51000	3.51000	पूर्ण
42	2009-10	बांसगांव	पिच सड़क पर राधेश्याम गुप्त के मकान से ग्राम पंचायत चकबैदपुरवा (गजारी) जाखिन माता के स्थान तक मि०/ख० 200 मी० व साईनबोर्ड	1.91500	1.01100 23/01/2010	0.90400 04/08/2010	0.00000 / /	1.91500	1.91500	पूर्ण
43	2009-10	खजनी	ग्राम पंचायत डुमरैला मुख्य सड़क से उदयमान सिंह के मकान तक मि०/ख० 150 मी० व साईनबोर्ड	1.34700	0.71400 23/01/2010	0.63300 13/05/2010	0.00000 / /	1.34700	1.34700	पूर्ण
44	2009-10	भटहट	जंगल सखनी के टोला रोहुआघाट पर वाचनालय का निर्माण कमरा 6 गुणे 5 मी० व बरामदा 6 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	2.82500	1.41200 18/02/2010	1.41300 30/08/2010	0.00000 / /	2.82500	2.82500	पूर्ण
45	2009-10	पिपरौली	ग्राम बनीड़ा में प्राथमिक विद्यालय के पास पुस्तकालय/वाचनालय कमरा 6 गुणे 5 मी० बरामदा 6 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	2.92200	1.46100 16/03/2010	1.46100 13/01/2011	0.00000 / /	2.92200	2.92200	पूर्ण
46	2009-10	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा कुनवार के टोला बिहारी में वाचनालय का निर्माण 6 गुणे 5 मी० व बरामदा 6 गुणे 2.40 मी० तथा साईनबोर्ड	3.24900	1.46100 16/03/2010	1.78800 27/02/2012	0.00000 / /	3.24900	3.24900	पूर्ण
47	2009-10	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा सोनौरा खुर्द के टोला चहोरी में वाचनालय का निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	3.24900	1.46100 16/03/2010	1.78800 27/02/2012	0.00000 / /	3.24900	3.24900	पूर्ण
48	2009-10	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा रमवापुर के बीचों बीच टोला पर सी०सी० रोड का निर्माण 310 मी० व साईनबोर्ड	4.63400	2.31700 19/03/2010	1.92000 22/03/2011	0.00000 / /	4.23700	4.23700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	2009-10	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा रामनगर केवटलिया में लाला साहनी के घर से राम नरायन साहनी के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 300 मी० व साईनबोर्ड	4.58600	2.29300 19/03/2010	1.89900 22/03/2011	0.00000 / /	4.19200	4.19200	पूर्ण
50	2009-10	शहर क्षेत्र	वार्ड नं० 20 झरना टोला में सिंहासनपुर में मुन्नी सिंह के घर से गिरीजी के आवास तक सी०सी० रोड 99 मी० साईनबोर्ड	2.11000	1.05500 28/05/2010	1.05500 14/12/2010	0.00000 / /	2.11000	2.11000	पूर्ण
51	2009-10	पिपरोली	ग्राम खानिमपुर पुल से बलवन्त सिंह के घर होते हुए डा० प्रभु शंकर सिंह के घर तक सी०सी० रोड 175 मी० व साईनबोर्ड	3.84300	1.92100 28/05/2010	1.92200 06/01/2011	0.00000 / /	3.84300	3.84300	पूर्ण
52	2009-10	पिपरोली	ग्रामसभा महावीर छपरा में प्रहलाद यादव के घर से रामफेर यादव के घर होते हुए जूठे चौरसिया के घर तक सी०सी० रोड 200 मी० व साईनबोर्ड	4.37000	2.18500 28/05/2010	2.18500 06/01/2011	0.00000 / /	4.37000	4.37000	पूर्ण
53	2009-10		भीटी खोरिया में दयाशंकर तिवारी के घर से तुलसी निषाद के घर तक सी०सी० रोड 200 मी० व साईनबोर्ड	4.37000	2.18500 28/05/2010	2.18500 06/01/2011	0.00000 / /	4.37000	4.37000	पूर्ण
54	2009-10	खजनी	ग्राम कठैची में पुस्तकालय/वाचनालय का निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	2.92200	1.46100 28/05/2010	1.46100 24/05/2011	0.00000 / /	2.92200	2.92200	पूर्ण
55	2009-10	बांसगांव	ग्राम पंचायत टेकवार में पुस्तकालय/वाचनालय का निर्माण कमरा 6.00 गुणे 5.00 मी० व बरामदा 6.00 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	2.82500	1.41200 28/05/2010	1.41300 19/11/2010	0.00000 / /	2.82500	2.82500	पूर्ण
56	2009-10	खोराबार	ग्रामसभा खोराबार के घोट टोले पर वाचनालय/पुस्तकालय का निर्माण 6.00 गुणे 5.00 मी० बरामदा 6.00 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	2.92200	1.46100 28/05/2010	1.46100 28/02/2011	0.00000 / /	2.92200	2.92200	पूर्ण
57	2009-10	खोराबार	भरवलिया बुजुर्ग के अश्वमेधनगर में पापुलर टेन्ट से सीताराम बाबा के घर से होते हुए आई०डी० सिंह के घर तक सी०सी० रोड 187 मी० व नाली 180 मी० तथा साईनबोर्ड एक अदद	6.38000	3.19000 16/07/2010	2.96000 23/03/2011	0.00000 / /	6.15000	6.15000	पूर्ण
58	2009-10	पिपरोली	ग्राम खरैला में गांव के पश्चिम भारकण्डेय सिंह के खलिहान के पास पुस्तकालय/वाचनालय का निर्माण एक अदद कमरा 6.00 गुणे 5.00 मी० बरामदा 6.00 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	2.92200	1.46100 30/07/2010	1.46100 19/09/2011	0.00000 / /	2.92200	2.92200	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	2009-10	खोराबार	डांगीपार पक्की सड़क पर ट्रांसफार्मर से राजू सिंह के घर होते हुए नगीना सिंह के घर तक मि०/ख० 225.00 मी० व साईनबोर्ड	2.03300	1.01600 09/09/2010	0.94454 28/06/2011	0.00000 / /	1.96054	1.96054	पूर्ण
60	2009-10	सहजनवा	ग्रामसभा भरसाड़ में श्री सरकार उपाध्याय के घर से चन्द्रभूषण उपाध्याय के घर तक मि०/ख० 200 मी० व साईनबोर्ड	1.78000	0.89000 09/09/2010	0.86600 19/09/2011	0.00000 / /	1.75600	1.75600	पूर्ण
61	2009-10	सहजनवा	ग्रामसभा भगीरा में श्री ओम प्रकाश सिंह के मकान से सत्य प्रकाश सिंह के मकान तक सी०सी० रोड 270 मी० व साईनबोर्ड	4.96000	2.48000 09/09/2010	2.47300 12/07/2011	0.00000 / /	4.95300	4.95300	पूर्ण
62	2009-10	शहर क्षेत्र	गोरखपुर सोनौली मार्ग से चन्द्रा पेट्रोल पम्प के सामने से आनन्दपुरम् में मुख्य सड़क से डी०एन० राय के सामने वाली सड़क पर सी०सी० रोड का निर्माण 170 मी० व साईनबोर्ड	4.74000	2.37000 09/09/2010	2.14600 30/11/2011	0.00000 / /	4.51600	4.51600	पूर्ण
63	2009-10	खजनी	ग्राम तड़सड़ में रामानन्द के घर से राजदेव पाण्डेय के घर तक मि०/ख० 300 मी० व साईनबोर्ड	2.53000	1.26500 09/09/2010	1.22800 31/05/2011	0.00000 / /	2.49300	2.49300	पूर्ण
64	2009-10	खजनी	ग्राम महिलवार से कोटियाडाड़ तक मि०/ख० 500 मी० व साईनबोर्ड	4.83000	2.41500 09/09/2010	2.31400 31/05/2011	0.00000 / /	4.72900	4.72900	पूर्ण
65	2009-10	खजनी	ग्रामसभा मझगांवा में कालीजी के स्थान से डीहबाबा के स्थान तक मि०/ख० कार्य 100 मी० व साईनबोर्ड	1.01800	0.50900 09/09/2010	0.50900 31/05/2011	0.00000 / /	1.01800	1.01800	पूर्ण
66	2009-10	भटहट	ग्रामसभा जं० डुमरी नं० 2 भटहट बांसस्थान मार्ग से बरई टोला में राम मूरत चौरसिया के मकान तक सी०सी० रोड 203 मी० व साईनबोर्ड	3.38800	1.69400 09/09/2010	1.56100 31/05/2011	0.00000 / /	3.25500	3.25500	पूर्ण
67	2009-10	भटहट	ग्राम बजहा में प्राइमरी स्कूल के पास से राम कवल सिंह के टोला तक मि०/ख० कार्य 369 मी० व साईनबोर्ड	3.44400	1.72200 09/09/2010	1.72200 12/03/2012	0.00000 / /	3.44400	3.44400	पूर्ण
68	2009-10	पाली	ग्राम रिदुआखोर में मेहरू कुण्डल तक मि०/ख० 600 मी० व साईनबोर्ड	5.47600	2.73800 09/09/2010	2.64000 12/07/2011	0.00000 / /	5.37800	5.37800	पूर्ण
69	2009-10	बांसगांव	ग्राम कस्बा संग्रामपुर में महेन्द्र गुप्ता के घर से मुन्ना गुप्ता के घर तक सी०सी०	1.87400	0.93700 09/09/2010	0.85300 10/12/2012	0.00000 / /	1.79000	1.79000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			रोड 90 मी० व साईनबोर्ड							
70	2009-10	बांसगांव	ग्राम कस्बा संग्रामपुर में गोरख गुप्ता के घर से श्री प्रकाश चौबे के घर तक सी०सी० रोड 85 मी० व साईनबोर्ड	2.56500	1.05900 09/09/2010	1.50600 22/03/2013	0.00000 / /	2.56500	2.56500	पूर्ण
71	2009-10	बांसगांव	गोड़सौरा हनुमान मन्दिर से पक्का कुआ तक सी०सी० रोड 158 मी० व साईनबोर्ड	3.93000	1.96500 09/09/2010	1.79500 10/12/2012	0.00000 / /	3.76000	3.76000	पूर्ण
72	2009-10	भटहट	ग्राम जैनपुर के टोला अहलादपुर में श्री दिग्विजय सिंह उर्फ पंजाबी बाबू के घर से पूरब खडन्जा मार्ग तक मि०/ख० कार्य 217 मी० व साईनबोर्ड	1.90000	0.95000 09/09/2010	0.95000 29/04/2011	0.00000 / /	1.90000	1.90000	पूर्ण
73	2009-10	कैम्पियरगंज	ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर द्वितीय में वाचनालय का निर्माण (टोला गजरहिद्या) कमरा 6.00 गुणे 5.00 मी० बरामदा 6.00 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	3.24900	1.46100 14/09/2010	1.78800 27/02/2012	0.00000 / /	3.24900	3.24900	पूर्ण
74	2009-10	शहर क्षेत्र	मु० आदित्यपुरी में श्री नर्वदेश्वर शुक्ला के घर से टी०पी० शाही के मकान से सटे श्री दुर्गा मन्दिर तक सी०सी० रोड का निर्माण 89 मी० व साईनबोर्ड	5.02400	2.51200 03/12/2010	2.26000 19/09/2011	0.00000 / /	4.77200	4.77200	पूर्ण
75	2009-10	शहर क्षेत्र	मु० अशोकनगर दक्षिणी में महेन्द्र पाल सिंह के घर से जय नारायन सिंह के घर तक मि०/ख० कार्य 42 मी० व साईनबोर्ड	1.37600	0.68800 03/12/2010	0.64000 16/08/2012	0.00000 / /	1.32800	1.32800	पूर्ण
76	2009-10	शहर क्षेत्र	घोसीपुरवा नया मोहल्ला में हरीलाल गुप्ता के मकान से सीरी के मकान तक सी०सी० रोड 45 मी० व नाली 40 मी० तथा साईनबोर्ड	1.23000	0.61500 03/12/2010	0.55800 01/10/2011	0.00000 / /	1.17300	1.17300	पूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				129.20300	64.04300	62.73754	0.00000	126.78054	126.78054	
योग स्वीकृति वर्ष :-				201.10300	123.74500	74.81354	0.00000	198.55854	198.55854	
स्वीकृति का वर्ष :- 2010-11										
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० नगरीय प्रथम										
77	2010-11	शहर क्षेत्र	महेवा कालोनी अलख बाबा कुटी तक विद्युतीकरण 9 पोल एस०टी० 63 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद	3.41700	3.07500 17/01/2011	0.00000 / /	0.00000 / /	3.07500	3.07500	अपूर्ण



क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
78	2010-11	शहर क्षेत्र	मुहल्ला शिवाजीनगर निकट गौरी शंकर गैरज हाउस के पास जय प्रकाश राय के घर से शैलेन्द्र शुक्ला के घर तक विद्युतीकरण 2 पोल	0.21700	0.19500 17/01/2011	0.00000 //	0.00000 //	0.19500	0.19500	अपूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				3.63400	3.27000	0.00000	0.00000	3.27000	3.27000	
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० ग्रामीण द्वितीय										
79	2010-11	खजनी	ग्राम मझगांवा का विद्युतीकरण 12 पोल व 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 3 अदद	2.10800	1.89700 17/01/2011	0.21100 07/03/2011	0.00000 //	2.10800	2.10800	पूर्ण
80	2010-11	खजनी	ग्राम सखरूआ का विद्युतीकरण 14 पोल व 25 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	1.84100	1.65700 17/01/2011	0.18400 07/03/2011	0.00000 //	1.84100	1.84100	पूर्ण
81	2010-11	पाली	ग्राम डुमरी (दुर्गा मन्दिर नहर) का विद्युतीकरण 27 पोल व 25 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	2.70800	2.43700 17/01/2011	0.27100 07/03/2011	0.00000 //	2.70800	2.70800	पूर्ण
82	2010-11	पाली	ग्राम जोगिया चौराहा का विद्युतीकरण 19 पोल व 25 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	2.24000	2.01600 17/01/2011	0.22400 07/03/2011	0.00000 //	2.24000	2.24000	पूर्ण
83	2010-11	सहजनवा	ग्राम सीहापार में श्री राजेन्द्र यादव के घर तक विद्युतीकरण 8 पोल व साईनबोर्ड	1.22800	1.22800 04/10/2011	0.00000 //	0.00000 //	1.22800	1.22800	पूर्ण
84	2010-11	पिपरीली	ग्राम गुरौली टोला गढइया का विद्युतीकरण 14 पोल व साईनबोर्ड	1.67500	1.67500 04/10/2011	0.00000 //	0.00000 //	1.67500	1.67500	पूर्ण
85	2010-11	पिपरीली	ग्राम खरैला हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 14 पोल व साईनबोर्ड	1.87300	1.87300 04/10/2011	0.00000 //	0.00000 //	1.87300	1.87300	पूर्ण
86	2010-11	पिपरीली	ग्राम बरबसपुर का विद्युतीकरण 11 पोल पर तीन तार 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 5 अदद व स्टे सेट 9 अदद तथा साईनबोर्ड	2.66700	2.40000 23/12/2011	0.26700 13/03/2013	0.00000 //	2.66700	2.66700	पूर्ण
87	2010-11	पिपरीली	महावीर छपरा का विद्युतीकरण 14 पोल पर तीन तार 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 5 अदद स्टे सेट 8 अदद व साईनबोर्ड	2.89600	2.60600 23/12/2011	0.29000 13/03/2013	0.00000 //	2.89600	2.89600	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
88	2010-11	पिपरीली	अराजी बनकट टोला सिमरहिया हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 9 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 2 अदद स्टे सेट 7 अदद व साईनबोर्ड	1.47600	1.47600 23/12/2011	0.00000 / /	0.00000 / /	1.47600	1.47600	पूर्ण
89	2010-11	पिपरीली	ग्राम ज्योतबगही टोला तालनदोर का विद्युतीकरण 17 पोल पर चार तार 4 पोल पर तीन तार 5 पोल पर दो तार 10 के०वी०ए० व 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	3.14700	2.83200 23/12/2011	0.31500 13/03/2013	0.00000 / /	3.14700	3.14700	पूर्ण
90	2010-11	पिपरीली	ग्राम अडिलापार भट्टा चौराहा तक विद्युतीकरण 19 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 21 अदद स्टे सेट 9 अदद व साईनबोर्ड	2.37700	2.13900 23/12/2011	0.23800 13/03/2013	0.00000 / /	2.37700	2.37700	पूर्ण
91	2010-11	सहजनवा	ग्राम रामपुर टोला (भैसहिया व भैसहिया चौराहा) का विद्युतीकरण 31 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 5 अदद स्टे सेट 20 अदद व साईनबोर्ड	4.37800	3.94000 23/12/2011	0.43800 13/03/2013	0.00000 / /	4.37800	4.37800	पूर्ण
92	2010-11	सहजनवा	ग्रामसभा रामपुर ग्राम गुलरही टोला हरिजन बस्ती एवं मौर्या टोला के विद्युतीकरण 45 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 6 अदद स्टे सेट 10 अदद व साईनबोर्ड	6.30000	5.67000 23/12/2011	0.63000 13/03/2013	0.00000 / /	6.30000	6.30000	पूर्ण
93	2010-11	सहजनवा	ग्रामसभा हरपुर का विद्युतीकरण 3 पोल पर तीन तार 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	1.31500	1.31500 23/12/2011	0.00000 / /	0.00000 / /	1.31500	1.31500	पूर्ण
94	2010-11	पाली	ग्राम जाल्हेपार का विद्युतीकरण 17 पोल पर चार तार 7 पोल पर तीन तार 14 पोल पर 2 तार 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 18 अदद व साईनबोर्ड	2.47700	2.22900 23/12/2011	0.24800 13/03/2013	0.00000 / /	2.47700	2.47700	पूर्ण
95	2010-11	पिपरीली	ग्राम डेफरा का विद्युतीकरण 42 पोल पर तीन तार 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 23 अदद व साईनबोर्ड	3.75600	3.38000 23/12/2011	0.37600 13/03/2013	0.00000 / /	3.75600	3.75600	पूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				44.46200	40.77000	3.69200	0.00000	44.46200	44.46200	

कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० ग्रामीण प्रथम

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
96	2010-11	कैम्पियरगंज	ग्राम अलगटपुर टोला नवलपुर का विद्युतीकरण 8 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	1.22200	1.10000 14/03/2011	0.00000 //	0.00000 //	1.10000	1.10000	अपूर्ण
97	2010-11	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा मरहठा टोला यादव का विद्युतीकरण 4 पोल	0.78300	0.70500 12/07/2011	0.00000 //	0.00000 //	0.70500	0.70500	अपूर्ण
98	2010-11	भटहट	जं० डुमरी नं० 2 टोला मन्दिर बाजार का विद्युतीकरण 16 पोल व साईनबोर्ड	2.51000	2.25900 04/10/2011	0.25100 30/03/2013	0.00000 //	2.51000	2.51000	पूर्ण
99	2010-11	पिपराईच	ग्राम जंगल सुभान अली बेलवा खचिहवा टोला हरिजन बस्ती होते हुए किसान सेवा केन्द्र पम्प तक विद्युतीकरण 28 पोल व साईनबोर्ड	2.62300	2.36000 04/10/2011	0.26300 30/03/2013	0.00000 //	2.62300	2.62300	पूर्ण
100	2010-11	खोराबार	ग्राम मदरहा से पकडिहवा तक विद्युतीकरण 13 पोल व साईनबोर्ड	1.71700	1.71700 04/10/2011	0.00000 //	0.00000 //	1.71700	1.71700	पूर्ण
101	2010-11	खोराबार	ग्राम नौवा अब्दल टोला बिनहा का विद्युतीकरण 30 पोल पर 3 तार 11 पोल पर दो तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 5 अदद स्टे सेट 2 अदद फोटो व साईनबोर्ड	5.43900	4.89500 23/12/2011	0.54400 30/03/2013	0.00000 //	5.43900	5.43900	पूर्ण
102	2010-11	खोराबार	ग्राम बड़ी अकोलहिया का विद्युतीकरण 43 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद स्टे सेट 25 अदद फोटो व साईनबोर्ड	4.47700	4.02900 23/12/2011	0.44800 30/03/2013	0.00000 //	4.47700	4.47700	पूर्ण
103	2010-11	चरगांवा	ग्राम ठाकुरपुर नं० 1 टोला केसरिया का विद्युतीकरण 34 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद स्टे सेट 24 अदद फोटो व साईनबोर्ड	4.59700	4.16700 23/12/2011	0.43000 30/03/2013	0.00000 //	4.59700	4.59700	पूर्ण
104	2010-11	चरगांवा	ग्राम जंगल अहमद अली शाह में मुर्गी फार्म से धर्म कांटा तक विद्युतीकरण एस०टी० 1 पोल आर०सी०सी० फोटो व साईनबोर्ड	1.38300	1.38300 23/12/2011	0.00000 //	0.00000 //	1.38300	1.38300	पूर्ण
105	2010-11	चरगांवा	ग्राम महाराजगंज के टोला मानीराम टिकरिया रोड पर विद्युतीकरण 15 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 3 अदद स्टेट सेट 9 अदद फोटो व साईनबोर्ड	2.49700	2.24700 23/12/2011	0.25000 30/03/2013	0.00000 //	2.49700	2.49700	पूर्ण
106	2010-11	चरगांवा	ग्रामसभा रघुनाथपुर टोला भिटनी का विद्युतीकरण 21 पोल पर तीन तार 10	3.11200	2.80000 23/12/2011	0.31200 30/03/2013	0.00000 //	3.11200	3.11200	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 3 अदद स्टे सेट 12 अदद व फोटो व साईनबोर्ड							
107	2010-11		बेलवा रायपुर के टोला मलंग स्थान एवं जोगीवीर स्थान का विद्युतीकरण 29 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 5 अदद स्टे सेट 23 व फोटो तथा साईनबोर्ड	4.82000	4.33800 23/12/2011	0.48200 30/03/2013	0.00000 / /	4.82000	4.82000	पूर्ण
108	2010-11	जं० कौड़िया	ग्राम चिउटहा टोला पनेली का विद्युतीकरण 26 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 3 अदद स्टे सेट 13 अदद फोटो व साईनबोर्ड	3.32200	2.98900 23/12/2011	0.33300 30/03/2013	0.00000 / /	3.32200	3.32200	पूर्ण
109	2010-11	जं० कौड़िया	ग्राम बलुआ का विद्युतीकरण 26 पोल पर 3 तार 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 12 अदद फोटो व साईनबोर्ड	2.03700	1.83300 23/12/2011	0.20400 30/03/2013	0.00000 / /	2.03700	2.03700	पूर्ण
110	2010-11	जं० कौड़िया	ग्राम चौक माफी टोला कोल्हुआ का विद्युतीकरण 3 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 3 अदद स्टे सेट 12 अदद फोटो व साईनबोर्ड	2.27400	2.04600 23/12/2011	0.22800 30/03/2013	0.00000 / /	2.27400	2.27400	पूर्ण
111	2010-11	भटहट	ग्राम डुमरी नं० 1 टोला फैलहवा का विद्युतीकरण 43 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 6 अदद स्टे सेट 42 अदद फोटो व साईनबोर्ड	5.64600	5.08100 23/12/2011	0.56500 30/03/2013	0.00000 / /	5.64600	5.64600	पूर्ण
112	2010-11	भटहट	ग्राम करमैना टोला पतरकी का विद्युतीकरण 43 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 6 अदद स्टे सेट 42 अदद फोटो व साईनबोर्ड	6.38800	5.74900 23/12/2011	0.63900 30/03/2013	0.00000 / /	6.38800	6.38800	पूर्ण
113	2010-11	भटहट	ग्राम बरगदही के केवटान बिचला ककरहा टोला व हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 26 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 6 अदद स्टे सेट 15 अदद फोटो व साईनबोर्ड	4.50600	4.05500 23/12/2011	0.45100 30/03/2013	0.00000 / /	4.50600	4.50600	पूर्ण
114	2010-11	भटहट	ग्राम खुटहन खास का विद्युतीकरण 49 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 7 अदद स्टे सेट 34 अदद व साईनबोर्ड	7.22500	6.50200 23/12/2011	0.72300 30/03/2013	0.00000 / /	7.22500	7.22500	पूर्ण
115	2010-11	भटहट	ग्राम भटहट टोला धुसवा का विद्युतीकरण 13 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 2 अदद स्टे सेट 14 अदद व साईनबोर्ड	2.34100	2.10700 23/12/2011	0.23400 30/03/2013	0.00000 / /	2.34100	2.34100	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
116	2010-11	पिपराईच	ग्राम बसन्तपुर नकटिहवा का विद्युतीकरण 18 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 2 अदद स्टे सेट 14 अदद फोटो व साईनबोर्ड	2.62000	2.35800 23/12/2011	0.26200 30/03/2013	0.00000 //	2.62000	2.62000	पूर्ण
117	2010-11	पिपराईच	ग्राम सोनवे गोनरहा का विद्युतीकरण चार पोल पर चार तार 4 पोल पर 2 तार 14 पोल पर 3 तार 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक स्टे सेट 6 अदद फोटो व साईनबोर्ड	2.45000	2.20500 23/12/2011	0.24500 30/03/2013	0.00000 //	2.45000	2.45000	पूर्ण
118	2010-11	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा अलीगढ़ टोला कंचनपुर का विद्युतीकरण तीन पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	0.57000	0.57000 23/12/2011	0.00000 //	0.00000 //	0.57000	0.57000	पूर्ण
119	2010-11	जंगल कौड़िया	ग्राम रसूलपुर चकिया का विद्युतीकरण 6 पोल पर तीन तार 6 पोल पर 2 तार स्टे सेट 5 अदद	0.98200	0.98200 23/12/2011	0.00000 //	0.00000 //	0.98200	0.98200	पूर्ण
120	2010-11	जंगल कौड़िया	जंगल कौड़िया के टोला लक्ष्मीपुर का विद्युतीकरण 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट एक अदद	0.30600	0.30600 23/12/2011	0.00000 //	0.00000 //	0.30600	0.30600	पूर्ण
121	2010-11	भटहट	ग्राम गुलरिहा बाजार में स्थित अमरनाथ सिंह स्मारक पू०मा०वि० गुलरिया बाजार तक विद्युतीकरण 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट एक अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड	0.36300	0.36300 23/12/2011	0.00000 //	0.00000 //	0.36300	0.36300	पूर्ण
122	2010-11	भटहट	ग्राम गुलरिया बाजार दक्षिण नहर राजेन्द्र के घर के पास 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट एक अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड	0.30500	0.30500 23/12/2011	0.00000 //	0.00000 //	0.30500	0.30500	पूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				76.51500	69.45100	6.86400	0.00000	76.31500	76.31500	
कार्यदायी संस्था का नाम :- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य										
123	2010-11	पिपरीली	स्व० रामरती देवी कन्या इण्टर कालेज देईपार पिपरीली में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 30 गुणे 25 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	2.00000	1.00000 17/01/2011	1.00000 24/05/2011	0.00000 //	2.00000	2.00000	पूर्ण
124	2010-11	खोराबार	सिंहवाहिनी संत शंकर विद्या मन्दिर डांगीपार गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष	2.00000	1.00000 20/01/2011	1.00000 03/05/2011	0.00000 //	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड							
125	2010-11	शहर क्षेत्र	सरस्वती शिशु मन्दिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुवाषचन्द बोधनगर सूर्यकुण्ड में वाचनालय 8.15 गुणे 6.10 मी० बरामदा 8.23 गुणे 2.40 मी० व सीढ़ी साईनबोर्ड	5.83300	2.94100 30/07/2011	2.89200 27/02/2012	0.00000 //	5.83300	5.83300	पूर्ण
126	2010-11	कैम्पियरगंज	जनता इण्टर कालेज इन्द्रपुर गोरखपुर में हाल निर्माण 12.20 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	2.80000	1.40000 30/07/2011	0.00000 //	0.00000 //	1.40000	1.40000	अपूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				12.63300	6.34100	4.89200	0.00000	11.23300	11.23300	
कार्यदायी संस्था का नाम :- नेडा										
127	2010-11		ग्रामसभा नईयापार टोला उसहियापार में श्री रामजानकी मन्दिर के पास सौलर स्ट्रीट लाईट एक अदद	0.23351	0.23351 23/12/2011	0.00000 //	0.00000 //	0.23351	0.23351	पूर्ण
128	2010-11		ग्रामसभा लुहसी में श्री मारकण्डेय यादव के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	0.23351	0.23351 23/12/2011	0.00000 //	0.00000 //	0.23351	0.23351	पूर्ण
129	2010-11		ग्रामसभा तुर्कवलिया में श्री रामचन्द्र यादव के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	0.23351	0.23351 23/12/2011	0.00000 //	0.00000 //	0.23351	0.23351	पूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				0.70053	0.70053	0.00000	0.00000	0.70053	0.70053	
कार्यदायी संस्था का नाम :- ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग										
130	2010-11	शहर क्षेत्र	मु० शाहपुर काली मन्दिर के पूरब नया मोहल्ला में संतोष मिस्त्री के दुकान से झगड़े का मकान होते हुए श्रीकान्त के मकान तक सी०सी० रोड 161 मी० व नाली 288 मी० व साईनबोर्ड	3.35600	1.67800 03/12/2010	1.52600 01/10/2011	0.00000 //	3.20400	3.20400	पूर्ण
131	2010-11	पिपरौली	कालेसर में दक्षिणी टोला घर पुस्तकालय/वाचनालय का निर्माण कमरा 6.00 मी० गुणे 5.00 मी० बरामदा 2.40 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	2.92700	1.46300 17/01/2011	1.46400 30/11/2011	0.00000 //	2.92700	2.92700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त घनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
132	2010-11	पिपरौली	ग्राम बांसपार में पोखरे के पास पुस्तकालय/वाचनालय का निर्माण कमरा 6.00 गुणे 5.00 मी० बरामदा 2.40 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	2.92700	1.46300 17/01/2011	1.46400 19/09/2011	0.00000 / /	2.92700	2.92700	पूर्ण
133	2010-11	पिपरौली	ग्राम अमटौरा में पोखरे के पास पुस्तकालय/वाचनालय का निर्माण 6.00 मी० गुणे 5.00 मी० बरामदा 2.40 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	2.92700	1.46300 17/01/2011	1.46400 30/11/2011	0.00000 / /	2.92700	2.92700	पूर्ण
134	2010-11	पिपरौली	पिपरौली में दक्षिणी मोहल्ले में पुस्तकालय/वाचनालय का निर्माण कमरा 6.00 मी० गुणे 5.00 मी० बरामदा 2.40 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	2.92700	1.46300 17/01/2011	1.46400 31/05/2012	0.00000 / /	2.92700	2.92700	पूर्ण
135	2010-11	पिपरौली	नेवास में हस्तकरघा केन्द्र के पास टोला कुसुम्ही में पुस्तकालय/वाचनालय का निर्माण 6.00 मी० गुणे 5.00 मी० बरामदा 6.00 गुणे 2.40 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	2.92200	1.46100 17/01/2011	1.46100 01/03/2012	0.00000 / /	2.92200	2.92200	पूर्ण
136	2010-11	पिपरौली	गोरखपुर पिपरौली मार्ग से महमूदाबाद उर्फ भोगलपुर में राम प्रसाद के घर तक मि०/ख० कार्य 550 मी० व साईनबोर्ड	5.53000	2.76500 17/01/2011	2.60200 19/09/2011	0.00000 / /	5.36700	5.36700	पूर्ण
137	2010-11	शहर क्षेत्र	गोपालपुर में शिव मन्दिर से डी०बी० सिंह के मकान होते हुए हरी शुक्ला के मकान तक सी०सी० रोड 125 मी० व नाली 125 मी० तथा साईनबोर्ड	4.56300	2.28100 20/02/2011	2.05600 19/09/2011	0.00000 / /	4.33700	4.33700	पूर्ण
138	2010-11	शहर क्षेत्र	बशारतपुर में नेहरू युवा केन्द्र के पास मुख्य मार्ग से श्रीमती सुशीला देवी के मकान तक सी०सी० रोड 80 मी० व साईनबोर्ड	2.09600	1.04800 20/02/2011	0.85150 01/10/2011	0.00000 / /	1.89950	1.89950	पूर्ण
139	2010-11	शहर क्षेत्र	मिर्जापुर पचपेड़वा आजादनगर सेक्टर-3 में रवि प्रताप सिंह के मकान से अंजनी कुमार वर्मा के मकान तक मि०/ख० 132 मी० व साईनबोर्ड	1.95500	0.97700 20/02/2011	0.81740 19/09/2011	0.00000 / /	1.79440	1.79440	पूर्ण
140	2010-11	शहर क्षेत्र	मु० सिधाड़िया में श्री जे०एस० राव (मीना मन्दिर) उत्तरी पूर्वी गेट से श्री आर०एस० तिवारी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड 360 मी० नाली 360 मी० व साईनबोर्ड	3.36600	1.68300 20/02/2011	1.68300 19/09/2011	0.00000 / /	3.36600	3.36600	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
141	2010-11	शहर क्षेत्र	नथमलपुर में केशवपुर कालोनी में सोनीली रोड से श्रीराम बनवासी क्षात्रावास तक सड़क 185 मी० नाली 2 गुणे 185 मी० व साईनबोर्ड	4.41300	2.20600 20/02/2011	2.15700 31/05/2012	0.00000 / /	4.36300	4.36300	पूर्ण
142	2010-11	जंगल कौड़िया	ग्रामसभा मंगलपुर टोला कौड़िहवा में वाचनालय का निर्माण 6.00 गुणे 5.00 मी० बरामदा 6.00 मी० गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	2.92700	1.46300 28/02/2011	1.46400 01/10/2011	0.00000 / /	2.92700	2.92700	पूर्ण
143	2010-11	भटहट	ताजपिपरा में शिव मन्दिर के पास वाचनालय का निर्माण 11.54 गुणे 5.54 मी० व साईनबोर्ड	5.12500	1.46300 23/03/2011	3.66200 01/07/2013	0.00000 / /	5.12500	5.12500	पूर्ण
144	2010-11	खजनी	ग्राम चरनाद में वाचनालय/पुस्तकालय का निर्माण कक्ष 6.00 गुणे 5.00 मी० बरामदा 6.00 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	2.92700	1.46300 31/05/2011	1.46400 31/05/2012	0.00000 / /	2.92700	2.92700	पूर्ण
145	2010-11	शहर क्षेत्र	भाटी विहार कालोनी में आर०बी०के० जायसवाल के मकान से शिव मन्दिर कुंवर बहादुर के मकान होते हुए पी० राम के मकान तक सड़क निर्माण लेपन 385 मी० व साईनबोर्ड	5.33000	2.66500 12/07/2011	2.66500 31/05/2012	0.00000 / /	5.33000	5.33000	पूर्ण
146	2010-11	शहर क्षेत्र	मु० आदर्शनगर पी०ए०सी० कैम्प (बिछिया) के पूरब श्री एस०के० पाण्डेय के मकान से एस०पी० उपाध्याय के मकान होते हुए कामेश्वर प्रसाद के मकान तक खडन्जा व नाली 119 मी०	3.13400	1.56700 12/07/2011	1.53700 18/04/2012	0.00000 / /	3.10400	3.10400	पूर्ण
147	2010-11	शहर क्षेत्र	माघोपुर तटबन्ध से सरस्वती शिशु मन्दिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेताजी सुवाषचन्द्र बोसनगर बिलन्दपुर खल्ला गोरखपुर के उत्तर सी०सी० रोड 120 मी० पी०वी०सी० पाईप 4 व साईनबोर्ड	5.21800	2.60900 30/07/2011	2.60900 22/02/2012	0.00000 / /	5.21800	5.21800	पूर्ण
148	2010-11	खजनी	ग्राम खुटभार में मुख्य सड़क से लक्ष्मी प्रधान के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 75 मी० व साईनबोर्ड	1.59000	1.59000 04/10/2011	0.00000 / /	0.00000 / /	1.59000	1.59000	पूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				66.16000	32.77100	32.41090	0.00000	65.18190	65.18190	
योग स्वीकृति वर्ष :-				204.10453	153.30353	47.85890	0.00000	201.16243	201.16243	



क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
स्वीकृति का वर्ष :- 2011-12										
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० नगरीय द्वितीय										
149	2011-12	शहर क्षेत्र	मुहल्ला नथमलपुर गोरखनाथ में अजय तिवारी के घर से केशव प्रसाद के घर तक विद्युतीकरण 9 पोल पर चार तार स्टे सेट 7 अदद व साईनबोर्ड	1.40000	1.40000 29/03/2012	0.00000 //	0.00000 //	1.40000	1.40000	अपूर्ण
150	2011-12	शहर क्षेत्र	मुहल्ला शान्तिपुरम खाद गोदाम के निकट लच्छीपुर तक विद्युतीकरण 4 पोल पर 4 तार स्टे सेट 2 अदद व साईनबोर्ड	0.40700	0.40700 29/03/2012	0.00000 //	0.00000 //	0.40700	0.40700	अपूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				1.80700	1.80700	0.00000	0.00000	1.80700	1.80700	
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० नगरीय प्रथम										
151	2011-12	खोराबार	ग्राम हक्काबाद छोटका टोला का विद्युतीकरण 72 मी० में चार तार 125 मी० में तीन तार 63 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 1 अदद, स्टे सेट 13 अदद व साईनबोर्ड	3.03800	2.73400 23/12/2011	0.30400 25/03/2013	0.00000 //	3.03800	3.03800	पूर्ण
152	2011-12	शहर क्षेत्र	वार्ड नं० 30 चकरा अब्बल भारद्वाजपुरम महेवा गोरखपुर विद्युतीकरण 6 पोल पर तीन तार 12 पोल पर चार तार 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 16 अदद व साईनबोर्ड	6.37000	5.73300 23/12/2011	0.63700 25/03/2013	0.00000 //	6.37000	6.37000	पूर्ण
153	2011-12	खोराबार	ग्रामसभा मंडारिया बिस्टौल चक्की टोला का विद्युतीकरण एस०टी० 17 पोल पर 4 तार स्टे से 10 अदद व साईनबोर्ड	4.25500	3.83000 29/03/2012	0.00000 //	0.00000 //	3.83000	3.83000	अपूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				13.66300	12.29700	0.94100	0.00000	13.23800	13.23800	
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० नगरीय तृतीय										
154	2011-12	शहर क्षेत्र	मुहल्ला पवन विहार नन्दानगर वार्ड नं० 8 में विद्युतीकरण दो पोल पर तीन तार 12 पोल पर चार तार 100 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 12 अदद व साईनबोर्ड	3.71700	3.34500 23/12/2011	0.37200 02/09/2013	0.00000 //	3.71700	3.71700	पूर्ण
155	2011-12	चरगांवा	खजांची चौराहा के पूरब हरसेवकपुर नं० 2 के पास सिरडी साई बाबा मन्दिर व दुर्गा मन्दिर तक का विद्युतीकरण 8 अदद एस०टी० पोल 3 अदद पर तीन तार	2.48500	2.24000 29/03/2012	0.24500 02/09/2013	0.00000 //	2.48500	2.48500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25 वीए ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 8 अद										
योग कार्यदायी संस्था :-				6.20200	5.58500	0.61700	0.00000	6.20200	6.20200	
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० ग्रामीण द्वितीय										
156	2011-12	पाली	ग्राम भुजौली का विद्युतीकरण 16 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 3 अदद स्टे सेट 8 अदद व साईनबोर्ड	2.28000	2.05200 23/12/2011	0.22800 13/03/2013	0.00000 / /	2.28000	2.28000	पूर्ण
157	2011-12	पिपरीली	ग्राम कैली हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 9 पोल पर 3 तार 10 के०वीए का ट्रांसफार्मर 5 अदद स्टे सेट 6 अदद व साईनबोर्ड	2.10600	1.89500 29/03/2012	0.21100 13/03/2013	0.00000 / /	2.10600	2.10600	पूर्ण
158	2011-12	पिपरीली	ग्राम गाडर का विद्युतीकरण 13 पोल पर 3 तार स्टे सेट 4 अदद व साईनबोर्ड	0.94000	0.94000 29/03/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	0.94000	0.94000	पूर्ण
159	2011-12	पिपरीली	ग्राम ककराखोर विजयनगर चौराहा का विद्युतीकरण 7 पोल पर 4 तार 25 के०वीए का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 5 अदद व साईनबोर्ड	1.10000	1.10000 29/03/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	1.10000	1.10000	पूर्ण
160	2011-12	पिपरीली	ग्रामसभा जैतपुर में बंगाली डाक्टर के दुकान से श्री मुन्नर मौर्य के घर तक विद्युतीकरण एस०टी० पोल 3 अदद ए०सी०डी० पोल 15 अदद 6 पोल पर 4 तार 9 पोल पर 3 तार 25 के०वीए का ट्रांसफार्मर	2.50500	2.25400 29/03/2012	0.24600 13/03/2013	0.00000 / /	2.50000	2.50000	पूर्ण
161	2011-12	पिपरीली	ग्राम बेलडाड़ी मौर्या टोला का विद्युतीकरण 26 पोल पर 3 तार 10 के०वीए ट्रांसफार्मर 3 अदद स्टे सेट 12 अदद व साईनबोर्ड	3.23000	2.90700 29/03/2012	0.32300 13/03/2013	0.00000 / /	3.23000	3.23000	पूर्ण
162	2011-12	पिपरीली	ग्राम जीतपुर का विद्युतीकरण 10 के०वीए ट्रांसफार्मर 2 अदद व साईनबोर्ड	0.57500	0.57500 29/03/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	0.57500	0.57500	पूर्ण
163	2011-12	पिपरीली	ग्राम नगवा के पूर्वी उत्तरी गांव का विद्युतीकरण 9 पोल पर 2 तार 10 पोल पर 4 तार 18 पोल पर 3 तार स्टे सेट 20 अदद व साईनबोर्ड	3.69600	3.32600 29/03/2012	0.37000 13/03/2013	0.00000 / /	3.69600	3.69600	पूर्ण
164	2011-12	सहजनवा	ग्राम टिकरियानाथसिंह में श्री रामचन्द्र के खेत के पास स्थित विद्युत पोल से उदयमान सिंह के मकान तक विद्युतीकरण 3 पोल 4 तार 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	0.81700	0.81700 17/05/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	0.81700	0.81700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
165	2011-12	सहजनवा	ग्राम सुगीना का विद्युतीकरण 28 पोल स्टे सेट 17 अदद 4 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	2.22500	1.66900 22/12/2012	0.00000 //	0.00000 //	1.66900	1.66900	पूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				19.47400	17.53500	1.37800	0.00000	18.91300	18.91300	
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० ग्रामीण प्रथम										
166	2011-12	जंगल कौड़िया	ग्रामसभा हड़खोरी का विद्युतीकरण 24 पोल पर तीन तार 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 9 अदद व साईनबोर्ड	2.86600	2.58000 29/03/2012	0.28600 30/03/2013	0.00000 //	2.86600	2.86600	पूर्ण
167	2011-12	चरगावा	ग्राम रामगढ़ उर्फ रजही में बजरंग बली की कुटी से (भरवलिया टोला) तक विद्युतीकरण 18 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद स्टे सेट 13 अदद व साईनबोर्ड	2.81000	2.52900 29/03/2012	0.00000 //	0.00000 //	2.52900	2.52900	अपूर्ण
168	2011-12	चरगावा	ग्राम जं० बहादुर अली के टोला कोहरउटी श्रीकृष्ण प्रणव मन्दिर से जयश्री निषाद के घर तक विद्युतीकरण 15 पोल पर तीन तार 5 पोल पर 2 से 3 तार 250 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	5.30000	4.77000 29/03/2012	0.00000 //	0.00000 //	4.77000	4.77000	अपूर्ण
169	2011-12	चरगावा	जं० अयोध्या प्रसाद के टोला बेलदारी बंगला शिवरामपुर मलमलिया का विद्युतीकरण 51 पोल पर 3 तार 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद स्टे सेट 41 अदद व साईनबोर्ड	6.97900	6.28100 29/03/2012	0.00000 //	0.00000 //	6.28100	6.28100	अपूर्ण
170	2011-12	जं० कौड़िया	ग्रामसभा मोहम्मदपुर माफी का टोला खरबुजहा का विद्युतीकरण 15 पोल पर 3 तार स्टे सेट 6 अदद व साईनबोर्ड	1.34000	1.34000 29/03/2012	0.00000 //	0.00000 //	1.34000	1.34000	पूर्ण
171	2011-12	खोराबार	लालपुर टीकर टोला बारी का विद्युतीकरण 11 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	1.55400	1.55400 17/05/2012	0.00000 //	0.00000 //	1.55400	1.55400	पूर्ण
172	2011-12	पिपराईच	ग्राम बेला में निर्मला पासवान के घर तक विद्युतीकरण 8 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 4 अदद व साईनबोर्ड	0.83300	0.83300 17/05/2012	0.00000 //	0.00000 //	0.83300	0.83300	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
173	2011-12	पिपराईच	ग्राम राउतपार टोला बारी का विद्युतीकरण 20 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 17 अदद व साईनबोर्ड	2.71100	2.03300 17/05/2012	0.67800 31/03/2013	0.00000 / /	2.71100	2.71100	पूर्ण
174	2011-12	घरगांवा	ग्राम महाराजगंज टोला शेखरूआ का विद्युतीकरण 25 पोल पर 3 तार 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 14 अदद व साईनबोर्ड	2.79500	2.09600 17/05/2012	0.69900 31/03/2013	0.00000 / /	2.79500	2.79500	पूर्ण
175	2011-12	घरगांवा	ग्राम देवीपुर टोला मैनाभागर व साई टोला का विद्युतीकरण 34 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	5.72600	4.29400 17/05/2012	1.43200 31/03/2013	0.00000 / /	5.72600	5.72600	पूर्ण
176	2011-12	घरगांवा	ग्राम बनगाई टोला मदरहवा एवं बरकसईला का विद्युतीकरण 24 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 2 अदद स्टे सेट 20 अदद व साईनबोर्ड	2.98200	2.23600 17/05/2012	0.74600 31/03/2013	0.00000 / /	2.98200	2.98200	पूर्ण
177	2011-12	घरगांवा	ग्राम जंगल औराही के पतरकी टोला, धनई टोला, हरिजन परती का विद्युतीकरण 45 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 5 अदद स्टे सेट 35 अदद व साईनबोर्ड	6.17000	4.62700 17/05/2012	1.54300 31/03/2013	0.00000 / /	6.17000	6.17000	पूर्ण
178	2011-12	कैम्पियरगंज	ग्राम करीमनगर के टोला कजरी का विद्युतीकरण 28 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर 4 अदद व साईनबोर्ड	3.89600	2.92200 22/12/2012	0.97400 06/09/2013	0.00000 / /	3.89600	2.92200	अपूर्ण
179	2011-12	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा बरगदही टोला मीर्या का विद्युतीकरण 9 पोल पर 3 तार 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर स्टे सेट 5 अदद व साईनबोर्ड	1.56600	1.56600 22/12/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	1.56600	1.56600	अपूर्ण
180	2011-12	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा बरगदही टोला तिलकगढ़वा का विद्युतीकरण 28 पोल 3 तार 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	2.75000	2.06300 22/12/2012	0.68700 06/09/2013	0.00000 / /	2.75000	2.06300	अपूर्ण
181	2011-12	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा चौरी परसा घोबी टोला का विद्युतीकरण 3 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर 1 अदद स्टे सेट 4 अदद व साईनबोर्ड	0.64000	0.64000 22/12/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	0.64000	0.64000	अपूर्ण
182	2011-12	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा बरगदही छोटी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 3 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर स्टे सेट 3 अदद व साईनबोर्ड	0.64000	0.64000 22/12/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	0.64000	0.64000	अपूर्ण

क्रम संकीर्ण सं० वर्ष	विकास खण्ड	परिवर्तन का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अनुमत	द्वितीय अनुमत	तृतीय अनुमत	अनुमत	कूल अनुमत कूल व्यय	विवृति काय की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

183	2011-12	कृषियोजना	ग्राम संपन्नता उन्नयन योजना का विद्युतीकरण 8 फील पर 2 तार स्टे संत 3 अद	0.52000	0.52000	0.00000	0.00000	0.52000	अपूर्ण
184	2011-12	वां कौशिया	ग्राम कुडवा में बुज मेष मिश्रा के घर से कुडवा तक विद्युतीकरण 7 फील स्टे संत 4 अद व साईनबाई	1.08300	1.08300	0.00000	0.00000	1.08300	पूर्ण
185	2011-12	कृषियोजना	ग्राम डूनागापुर (कुमी टोला) का विद्युतीकरण 15 फील स्टे संत 8 अद व 10 क०वी०१० का ट्रांसफार्मर 2 अद व साईनबाई	1.87400	1.87400	0.00000	0.00000	1.87400	पूर्ण
186	2011-12	कृषियोजना	ग्राम धरमपुर टोला मणीपुर का विद्युतीकरण 17 फील स्टे संत 9 अद व 25 क०वी०१० का ट्रांसफार्मर एक अद व साईनबाई	1.87400	1.87400	0.00000	0.00000	1.87400	पूर्ण
187	2011-12	भट्टर	ग्राम हाकिमपुर बडा टोला एवं गुला टोला का विद्युतीकरण 28 फील स्टे संत 24 अद व 10 क०वी०१० का ट्रांसफार्मर 2 अद व साईनबाई	4.95700	3.71800	1.23900	0.00000	4.95700	अपूर्ण
188	2011-12	भट्टर	ग्राम हरपुर टोला रायगंज एवं सतगंज का विद्युतीकरण 17 फील स्टे संत 22 अद व 25 क०वी०१० का ट्रांसफार्मर 2 अद व साईनबाई	2.48300	1.83200	0.65100	0.00000	2.48300	अपूर्ण
189	2011-12	भट्टर	ग्राम सिपुडी का विद्युतीकरण 33 फील स्टे संत 17 अद व 63 क०वी०१० का ट्रांसफार्मर एक अद व साईनबाई	4.16200	3.12100	1.04100	0.00000	4.16200	अपूर्ण
190	2011-12	धरगावा	ग्रामसभा बालापुर टोला कोहरवडी का विद्युतीकरण 15 फील स्टे संत 8 अद व 100 क०वी०१० का ट्रांसफार्मर एक अद व साईनबाई	2.43200	1.82400	0.60800	0.00000	2.43200	अपूर्ण
191	2011-12	धरगावा	सियासामपुर गुलनाथ मन्दिर का विद्युतीकरण 9 फील स्टे संत 9 अद व 10 क०वी०१० का ट्रांसफार्मर एक अद व साईनबाई	1.41800	1.41800	0.00000	0.00000	1.41800	अपूर्ण
192	2011-12	धरगावा	ग्राम महराजगंज टोला जगनाथ का विद्युतीकरण 32 फील स्टे संत 16 अद व 63 क०वी०१० का ट्रांसफार्मर एक अद व साईनबाई	4.38500	3.28900	1.09600	0.00000	4.38500	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
193	2011-12	चरगावा	ग्राम ठाकुरपुर नं० 1 टोला धुसिया का विद्युतीकरण 15 पोल स्टै सेट 9 अदद 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	3.29200	2.46900 22/12/2012	0.82300 23/10/2013	0.00000 / /	3.29200	2.46900	अपूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				80.03800	66.02600	12.50300	0.00000	78.52900	71.41000	
कार्यदायी संस्था का नाम :- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य										
194	2011-12	शहर क्षेत्र	पूर्वांचल विद्या मन्दिर रुस्तमपुर ढाला मिर्जापुर निकट फलमण्डी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6.10 गुणे 7.60 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	2.00000	1.20000 13/07/2012	0.50000 04/10/2012	0.30000 07/01/2013	2.00000	2.00000	पूर्ण
195	2011-12	पिपरीली	सरस्वती देवी लघु माध्यमिक विद्यालय पिपरीली बाजार में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	2.00000	1.20000 13/07/2012	0.50000 30/10/2012	0.30000 07/01/2013	2.00000	2.00000	पूर्ण
196	2011-12	खोराबार	हरिजन प्रा०पा० डुमरी नौवा अव्वलं खोराबार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	3.00000	1.80000 13/07/2012	0.75000 24/01/2013	0.45000 31/03/2013	3.00000	3.00000	पूर्ण
197	2011-12	भटहट	श्रीमती गुलाबी देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर भटहट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 16 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	2.00000	1.20000 13/07/2012	0.50000 03/11/2012	0.30000 01/07/2013	2.00000	2.00000	पूर्ण
198	2011-12	पिपरीली	माता पार्वती शिशु शिक्षा मन्दिर अडिलापार पिपरीली गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	2.00000	1.20000 13/07/2012	0.50000 04/10/2012	0.30000 01/07/2013	2.00000	1.70000	पूर्ण
199	2011-12	शहर क्षेत्र	रफी अहमद किदवई इण्टर कालेज मोहददीपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 9.15 गुणे 7.60 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	5.00000	3.00000 11/12/2012	1.25000 01/07/2013	0.75000 13/12/2013	5.00000	5.00000	पूर्ण
200	2011-12	खजनी	संत शरण उत्कर्ष पब्लिक स्कूल डोडो बसियाखोर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद 8.54 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	5.00000	3.00000 14/12/2012	1.20000 31/03/2013	0.00000 / /	4.20000	4.20000	अपूर्ण
201	2011-12	पिपरीली	एस०डी० पब्लिक बालिका विद्यालय पिछौरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	2.50000	1.50000 14/12/2012	0.62500 20/03/2013	0.37500 31/03/2013	2.50000	2.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
202	2011-12	खजनी	पं० राम सनेही शिक्षा निकेतन सतुआभार खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 30 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	3.00000	1.80000 16/01/2013	0.75000 01/07/2013	0.00000 / /	2.55000	2.55000	अपूर्ण
203	2011-12		ग्राम विकास शिक्षा निकेतन लघु माध्यमिक विद्यालय चेचुआपार सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	2.00000	1.20000 16/01/2013	0.50000 11/06/2013	0.00000 / /	1.70000	1.70000	अपूर्ण
204	2011-12	सहजनवा	अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद विद्या मन्दिर हरपुर बुदहट गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	2.15000	1.29000 07/03/2013	0.54000 23/08/2013	0.00000 / /	1.83000	1.83000	अपूर्ण
205	2011-12	सहजनवा	कमला सिंह बालिका इण्टर कालेज रहीमाबाद उर्फ सरैया सहजनवा गोरखपुर में द्वितीय तल पर कमरा निर्माण 30 गुणे 20 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	5.00000	3.00000 07/03/2013	1.25000 10/06/2013	0.75000 07/08/2013	5.00000	5.00000	पूर्ण
206	2011-12	खोराबार	स्कालर्स प्राथमिक विद्यालय लहसडी गोरखपुर में कमरा निर्माण प्रथम तल पर 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	2.00000	1.20000 31/03/2013	0.50000 11/06/2013	0.00000 / /	1.70000	1.70000	अपूर्ण
207	2011-12	खोराबार	आदर्श इण्टर कालेज बेलवार रायगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 8.50 गुणे 5.50 मी० व साईनबोर्ड	2.50000	1.50000 31/03/2013	0.62500 07/08/2013	0.37500 13/12/2013	2.50000	2.12500	अपूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				40.15000	24.09000	9.99000	3.90000	37.98000	37.30500	
कार्यदायी संस्था का नाम :- नेडा										
208	2011-12	पिपरौली	ग्राम कैली में श्री ठाकुर निषाद के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	0.23351	0.23351 29/03/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	0.23351	0.20900	पूर्ण
209	2011-12	जंगल कौड़िया	वि०ख० जंगल कौड़िया के टोला मुबारकपुर में प्रमोद कुमार यादव के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	0.21500	0.21500 20/03/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	0.21500	0.21500	पूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				0.44851	0.44851	0.00000	0.00000	0.44851	0.42400	
कार्यदायी संस्था का नाम :- ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग										

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210	2011-12	शहर क्षेत्र	मु० आजादनगर सेक्टर 3 मिर्जापुर पंचपेड़वा (वार्ड नं० 12 लच्छीपुर) में मुन्नी के घर से अंगद यादव के घर तक मि०/ख० 65 मी० व साईनबोर्ड	1.09900	1.09900 29/03/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	1.09900	1.09900	पूर्ण
211	2011-12	शहर क्षेत्र	मु० घोसीपुरवा (नया मुहल्ला) में श्री जोखू यादव के घर से श्री राजू यादव के घर तक सी०सी० रोड व नाली 39 मी० तथा साईनबोर्ड	1.00000	1.00000 29/03/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	1.00000	1.00000	पूर्ण
212	2011-12	शहर क्षेत्र	मु० न्यू धरमपुर प्रगति विहार विमल माण्टेशनरी बालिका विद्यालय के पीछे डा० ए०के० वर्मा के घर से श्री कुलदीप श्रीवास्तव के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण	8.13000	6.10000 29/03/2012	2.03000 04/10/2012	0.00000 / /	8.13000	8.13000	पूर्ण
213	2011-12	शहर क्षेत्र	मु० चित्रगुप्तनगर में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव के मकान से रामपुर नयागांव जाने वाले मार्ग पर प्रिंस श्रीवास्तव के घर होते हुए श्री अवधेश सिंह के घर तक मि०/ख० 400 मी० व साईनबोर्ड	4.76000	3.57000 29/03/2012	1.19000 15/09/2012	0.00000 / /	4.76000	4.76000	पूर्ण
214	2011-12	शहर क्षेत्र	तुर्कमानपुर में रावत पाठशाला से शिव शंकर वर्मा के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 221 मी० व साईनबोर्ड	5.57000	4.18000 29/03/2012	1.39000 18/09/2012	0.00000 / /	5.57000	5.57000	पूर्ण
215	2011-12	शहर क्षेत्र	मु० शिवाजीनगर में मुख्य मार्ग से श्री जितेन्द्र बहादुर चन्द्र के घर तक सी०सी० रोड 66 मी० व नाली 2 गुणे 66 मी० तथा साईनबोर्ड	2.78000	2.08500 29/03/2012	0.69500 15/09/2012	0.00000 / /	2.78000	2.78000	पूर्ण
216	2011-12	चरगावा	ग्राम मोहनापुर (घोसीपुरवा) में मुख्य मार्ग से डिवाइन पब्लिक स्कूल तक मि०/ख० कार्य 366 मी० व साईनबोर्ड	4.72400	3.54300 29/03/2012	1.18100 15/09/2012	0.00000 / /	4.72400	4.72400	पूर्ण
217	2011-12	खोराबार	भरवलिया में दुर्गापुरम कालोनी पथरा में दयाराम प्रसाद के घर से दयाशंकर सिंह के घर होते हुए दिलीप नायक के घर तक मि०/ख० व नाली 227 मी० क्रास नाली 12 मी० व साईनबोर्ड	5.20000	3.90000 29/03/2012	1.30000 08/08/2013	0.00000 / /	5.20000	3.90000	अपूर्ण
218	2011-12	भटहट	ग्रामसभा जैनपुर में श्री मिठाई लाल गुप्ता के घर के पिचं रोड से पुजारी बाबा के घर होते हुए श्री कपिल पति त्रिपाठी के घर के आगे श्री जय प्रकाश तिवारी	6.82500	5.12000 29/03/2012	1.70500 16/01/2013	0.00000 / /	6.82500	6.82500	पूर्ण



क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			के घर तक मि०/ख० 665 मी०							
219	2011-12	शहर क्षेत्र	सरस्वतीपुरम वार्ड नं० 11 में श्री बक्शी गौड़ के मकान से नरेन्द्र शुक्ला के मकान तक मि०/ख० 93 मी० व साईनबोर्ड	1.53800	1.53800 29/03/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	1.53800	1.53800	अपूर्ण
220	2011-12	बांसगांव	ग्राम कोठा में श्री अशोक तिवारी के घर से तीजू के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 178 मी० व साईनबोर्ड	5.20000	3.90000 29/03/2012	1.30000 31/03/2013	0.00000 / /	5.20000	5.20000	पूर्ण
221	2011-12	शहर क्षेत्र	मु० बुद्धनगर बाईपास रोड पर स्थित पंचमुखी हनुमान मन्दिर के पास युनिक फर्नीचर हाउस से श्री राघव प्रसाद के मकान होते हुए पी०पी० पाण्डेय के मकान से भीष्म सिंह के मकान तक सी०सी० रोड	11.87500	8.90600 29/03/2012	2.96900 15/09/2012	0.00000 / /	11.87500	11.87500	पूर्ण
222	2011-12	पिपरीली	ग्राम तेनुआ में दुर्गा मन्दिर से कुरमूल सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० 500 मी० व साईनबोर्ड	5.01700	3.76000 29/03/2012	1.20700 30/10/2012	0.00000 / /	4.96700	4.96700	पूर्ण
223	2011-12	खोराबार	विवेकपुरम में सुदर्शन यादव के घर से डा० प्रदुम्न नाथ यादव के घर तक मि०/ख० 185 मी० व साईनबोर्ड	3.66000	2.74500 29/03/2012	0.91500 30/03/2013	0.00000 / /	3.66000	3.65500	पूर्ण
224	2011-12	शहर क्षेत्र	मु० नथमलपुर में बालाजी जायसवाल के घर से हरिशंकर सिंह के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 70 मी० व साईनबोर्ड	3.23800	2.42800 20/04/2012	0.81000 15/09/2012	0.00000 / /	3.23800	3.23800	पूर्ण
225	2011-12	शहर क्षेत्र	मु० मिर्जापुर हसनगंज में अनूप अग्रवाल के घर से राजन केशरवानी के घर होते हुए रतन केशरवानी के आटा चक्की तक सी०सी० रोड व नाली 139 मी० व साईनबोर्ड	2.98000	2.23500 20/04/2012	0.74500 25/09/2012	0.00000 / /	2.98000	2.98000	पूर्ण
226	2011-12	शहर क्षेत्र	वार्ड नं० 40 बगहा बाबा मन्दिर से चिलमापुर पिच रोड पर राम किंकर एडवोकेट के घर से गुड्डू के घर तक सी०सी० रोड 42 मी० व साईनबोर्ड	1.29900	1.29900 17/05/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	1.29900		अपूर्ण
227	2011-12	शहर क्षेत्र	वार्ड नं० 19 नकहा नं० 1 में लालजी गुप्ता के मकान से अनिल श्रीवास्तव के मकान तक सी०सी० रोड 82 मी० नाली 2 गुणे 82 व साईनबोर्ड	4.98000	3.20100 17/05/2012	1.77900 31/03/2013	0.00000 / /	4.98000	4.98000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
228	2011-12	शहर क्षेत्र	झुगिया गेट मानबेला वार्ड नं० 7 में राजेन्द्र निषाद के घर से श्री बेचन निषाद के घर (हनुमान मन्दिर) तक सी०सी० रोड 60 मी० व साईनबोर्ड	2.62800	1.67700 17/05/2012	0.95100 31/03/2013	0.00000 / /	2.62800	2.62800	पूर्ण
229	2011-12	शहर क्षेत्र	वार्ड नं० 19 जंगल नकहा नं० 1 में मोहल्ला हरिद्वारपुरम फेज नं० 1 में श्री राज किशोर सिंह के मकान के आगे पुलिया से सुभाष चन्द गुप्ता के मकान तक सी०सी० रोड 138 मी० व नाली निर्माण	6.82600	4.46200 17/05/2012	2.36400 12/07/2013	0.00000 / /	6.82600	6.82600	पूर्ण
230	2011-12	शहर क्षेत्र	मुहल्ला शाहपुर में राम लखन यादव (राम समुझ यादव) के मकान से हृदय प्रताप सिंह के मकान होते हुए भारतीय विद्या मन्दिर तक सी०सी० रोड 140 मी० व साईनबोर्ड	5.74000	3.62600 17/05/2012	2.11400 31/03/2013	0.00000 / /	5.74000	5.74000	पूर्ण
231	2011-12	शहर क्षेत्र	मु० केशवपुरम कालोनी आनन्दलोक हास्पिटल के सामने अवशेष मार्ग पर सी०सी० रोड निर्माण 42 मी० व साईनबोर्ड	1.23000	1.07000 17/05/2012	0.16000 31/03/2013	0.00000 / /	1.23000	1.23000	पूर्ण
232	2011-12	जंगल कौड़िया	उस्का में रामफेर के मकान से रामकरन यादव के मकान तक सी०सी० रोड 171 मी० व साईनबोर्ड	2.99000	2.24200 17/05/2012	0.74800 16/01/2013	0.00000 / /	2.99000	2.99000	पूर्ण
233	2011-12	पिपरौली	ग्राम कैली में पिच मार्ग से गांव तक सी०सी० रोड 270 मी० व साईनबोर्ड	6.53000	4.89700 17/05/2012	1.63300 31/03/2013	0.00000 / /	6.53000	6.53000	पूर्ण
234	2011-12	पिपरौली	राष्ट्रीय राजमार्ग 29 से एकला बाजार मुख्य मार्ग से श्री रामसकल के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 200 मी० व साईनबोर्ड	7.47400	5.60500 17/05/2012	1.85900 10/12/2012	0.00000 / /	7.46400	7.46400	पूर्ण
235	2011-12	पिपरौली	ग्राम सेवई में अवधेश शर्मा के घर से गिरजेश सिंह ग्राम प्रधान के घर तक सी०सी० रोड 200 मी० व साईनबोर्ड	4.51600	3.38700 17/05/2012	1.12900 10/12/2012	0.00000 / /	4.51600	4.51600	पूर्ण
236	2011-12	पिपरौली	जंगल दीर्घन सिंह के टोला विश्रामपुर में सुदामा सिंह के घर होते हुए आगे तक सी०सी० रोड 300 मी० व साईनबोर्ड	6.22000	4.66500 17/05/2012	1.55500 16/01/2013	0.00000 / /	6.22000	6.22000	पूर्ण
237	2011-12	पिपरौली	लखेसरा में विभूति यादव के घर से मनोज सिंह के घर तक मि०/ख० 310 मी० व साईनबोर्ड	2.90000	2.17500 17/05/2012	0.72500 06/02/2013	0.00000 / /	2.90000	2.90000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
238	2011-12	खोराबार	ग्राम कजाकपुर में अनिल सिंह के घर से गुड्डू मिश्रा के घर होते हुए दिवाकर दूबे के घर के आगे मि०/ख० 497 मी० व साईनबोर्ड	6.73500	5.05100 17/05/2012	1.68400 31/03/2013	0.00000 / /	6.73500	6.73500	पूर्ण
239	2011-12	पिपराईच	मुड़ेरी गढ़वा नहर पुल से उपेन्द्र उपाध्याय के खेत तक मि०/ख० 325 मी० व साईनबोर्ड	2.93000	2.19700 17/05/2012	0.73300 12/07/2013	0.00000 / /	2.93000	2.93000	पूर्ण
240	2011-12	पिपराईच	कुसुम्ही पिपराईच मार्ग से खडराईच गांव तक सी०सी० रोड का निर्माण 160 मी० व साईनबोर्ड	4.82000	3.61500 17/05/2012	1.20500 16/01/2013	0.00000 / /	4.82000	4.82000	पूर्ण
241	2011-12	पिपराईच	ग्रामसभा लुहसी में रामरक्षा यादव के घर से उदयमान शर्मा के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 200 मी० व साईनबोर्ड	6.82000	3.84300 17/05/2012	2.97700 31/03/2013	0.00000 / /	6.82000	6.82000	पूर्ण
242	2011-12	कैम्पियरगंज	ग्राम भैंसला टोला भौरिहवा में गौरी शंकर मन्दिर रोड से विद्या पाण्डेय के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण 134 मी० व साईनबोर्ड	1.90000	1.90000 17/05/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	1.90000	1.90000	पूर्ण
243	2011-12	खोराबार	लहसड़ी टोला बरबसपुर में पिच मार्ग से काली मन्दिर एवं धर्मेन्द्र निषाद के घर तक सी०सी० रोड 397 मी० नाली उच्चीकरण 281 मी० व साईनबोर्ड	5.76000	3.94500 04/08/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	3.94500		अपूर्ण
244	2011-12	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा महावनखोर हरिजन बस्ती से सोमनाथ के घर होते हुए नूरुद्दीनचक मार्ग पर मि०/ख० कार्य 440 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	4.00500	3.00000 06/09/2012	1.00500 23/10/2013	0.00000 / /	4.00500	4.00500	पूर्ण
245	2011-12	जं० कौडिया	ग्रामसभा करतहरी के टोला औसिया में मुख्य सड़क से परशुराम मौर्या के घर होते हुए बुधराम मौर्या के घर से मुख्य सड़क तक सी०सी० रोड 140.70 मी० व साईनबोर्ड	2.39800	1.79900 22/12/2012	0.59900 12/07/2013	0.00000 / /	2.39800	2.39800	पूर्ण
246	2011-12	जं० कौडिया	ग्रामसभा विशुनपुर में रामलाल मौर्या के घर से दुर्गा मन्दिर होते हुए मेन रोड तक सी०सी० रोड 189 मी० व साईनबोर्ड	5.85100	4.38800 22/12/2012	1.46300 12/07/2013	0.00000 / /	5.85100	5.85100	पूर्ण
247	2011-12	जं० कौडिया	ग्रामसभा तिघरा में परदेशी साहनी के घर से हरिश्चन्द्र गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड 96 मी० व साईनबोर्ड	3.14100	2.35600 22/12/2012	0.78500 24/07/2013	0.00000 / /	3.14100	3.14100	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
248	2011-12	जं० कौड़िया	ग्रामसभा बेला में पोखरे से बाबूलाल के मकान तक सी०सी० रोड 169 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00000 22/12/2012	1.00000 12/07/2013	0.00000 / /	4.00000	4.00000	पूर्ण
249	2011-12	बांसगांव	ग्रामसभा लमही में मेन सड़क से गंगा तिवारी के घर तक सी०सी० रोड 115 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00000 22/12/2012	1.00000 13/09/2013	0.00000 / /	4.00000	4.00000	पूर्ण
250	2011-12	बांसगांव	ग्रामसभा ढढौना में शीत सिंह के घर से पीपा पुल तक सी०सी० रोड 115.25 मी० व साईनबोर्ड	5.00000	3.75000 22/12/2012	1.25000 12/07/2013	0.00000 / /	5.00000	5.00000	पूर्ण
251	2011-12	बांसगांव	चतुर बन्दुआरी में खजनी-बांसगांव रोड से रामजी यादव के घर तक सी०सी० रोड 192 मी० व साईनबोर्ड	6.00000	4.50000 22/12/2012	1.50000 12/07/2013	0.00000 / /	6.00000	6.00000	पूर्ण
252	2011-12	बांसगांव	ग्राम रतसही में वाचनालय का निर्माण कमरा 6 गुणे 5 मी० बरामदा 6 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	3.58200	2.68000 22/12/2012	0.90200 12/07/2013	0.00000 / /	3.58200	3.58200	पूर्ण
253	2011-12	पिपराईच	ग्राम सभा गुलरिहा में पिच रोड से अमरनाथ इन्टर कालेज तक मि०/ख० व साईनबोर्ड	1.64300	1.64300 22/12/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	1.64300	1.64300	पूर्ण
254	2011-12	भटहट	ग्रामसभा छितौनी में वाचनालय का निर्माण कमरा 6 गुणे 5 मी० बरामदा 6 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	3.58000	2.68500 22/12/2012	0.89500 01/11/2013	0.00000 / /	3.58000	2.68500	अपूर्ण
255	2011-12	भटहट	फुलवरिया में वाचनालय का निर्माण कमरा 6 गुणे 5 मी० बरामदा 6 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	3.58300	2.68700 22/12/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	2.68700	2.68700	पूर्ण
256	2011-12	सहजनवा	ग्रामसभा भरसाड़ में मुख्य मार्ग से राधेश्याम निषाद पूर्व प्रधान के घर होतेहुए ट्यूबवेल तक सी०सी० रोड 105 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.75000 13/12/2013	0.00000 / /	3.00000	2.25000	अपूर्ण
257	2011-12	सहजनवा	ग्राम कबिसा राम बेलास के घर से हरिजन बस्ती तक मि०/ख० 256 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.75000 12/07/2013	0.00000 / /	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
258	2011-12	सहजनवा	ग्राम पंचायत कटसहरा में दिलीप जायसवाल के घर से पंचायत भवन तक सी०सी० रोड 106 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.75000 12/07/2013	0.00000 / /	3.00000	3.00000	पूर्ण
259	2011-12	सहजनवा	ग्राम पंचायत देवरिया में नहर पुलिया से राज किशोर राय के घर तक सी०सी० रोड 105 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.75000 12/07/2013	0.00000 / /	3.00000	3.00000	पूर्ण
260	2011-12	सहजनवा	ग्रामसभा हरदी टोला सिंहबरा में भागवत मौर्य के घर से रामजीत पासवान के घर तक सी०सी० रोड 173.35 मी० व साईनबोर्ड	5.00000	3.75000 22/12/2012	1.25000 22/08/2013	0.00000 / /	5.00000	5.00000	पूर्ण
261	2011-12	सहजनवा	ग्रामसभा महुआपार में राम सजीवन निषाद के घर से श्री भागवत निषाद के घर तक सी०सी० रोड 106 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.75000 13/12/2013	0.00000 / /	3.00000	2.25000	अपूर्ण
262	2011-12	पिपराईच	बसन्तपुर मेन सड़क से द्यूबवेल नहर तक मि०/ख० 420.50 मी० व साईनबोर्ड	3.82000	2.86500 22/12/2012	0.95500 31/03/2013	0.00000 / /	3.82000	3.82000	पूर्ण
263	2011-12	पिपराईच	ग्रामसभा कैथवलिया काली मन्दिर से करमैनी पिच सड़क तक मि०/ख० 252 मी० व साईनबोर्ड	2.36500	1.77400 22/12/2012	0.59100 31/03/2013	0.00000 / /	2.36500	2.36500	पूर्ण
264	2011-12	पिपराईच	ग्रामसभा सरण्डा में राधेश्याम निषाद के घर से नहर तक सी०सी० रोड 177 मी० व साईनबोर्ड	3.49000	2.61700 22/12/2012	0.87300 01/07/2013	0.00000 / /	3.49000	3.49000	पूर्ण
265	2011-12	पिपराईच	ग्रामसभा रामूडीहा (कुम्हार टोला) में वाचनालय निर्माण कमरा 6 गुणे 5 मी० बरामदा 6 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	3.58200	2.68500 22/12/2012	0.89700 31/03/2013	0.00000 / /	3.58200	3.58200	पूर्ण
266	2011-12	पिपराईच	ग्रामसभा महाराजी में फरेन नाला पर शवदाहगृह निर्माण 14.60 गुणे 4.50 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	6.69600	5.02200 22/12/2012	1.67400 01/07/2013	0.00000 / /	6.69600	6.69600	पूर्ण
267	2011-12	पिपराईच	ग्रामसभा उनीला दायम में धर्मेन्द्र सिंह के घर के सामने सी०सी० रोड से प्रहलाद सिंह के घर तक सी०सी० रोड 117.10 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.75000 01/07/2013	0.00000 / /	3.00000	3.00000	पूर्ण
268	2011-12	पिपराईच	ग्राम गोपालपुर में पुलिया (नहर) से कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव के घर के सामने से	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.75000 01/07/2013	0.00000 / /	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			होते हुए सतीश लाल के दरवाजे तक सी0सी0 रोड 104.80 मी0 व साईनबोर्ड							
269	2011-12	सरदारनगर	रामपुर झुड़िया पिच मार्ग से रसूलपुर तक मि0/ख0 403 मी0 व साईनबोर्ड	4.35000	3.26200 22/12/2012	1.08800 31/03/2013	0.00000 / /	4.35000	4.35000	पूर्ण
270	2011-12	खोराबार	गहिरा में नई हरिजन बस्ती से श्री विश्वनाथ राय मास्टर के घर के पास तक सी0सी0 रोड 154.45 मी0 व साईनबोर्ड	5.00000	3.75000 22/12/2012	1.25000 22/08/2013	0.00000 / /	5.00000	5.00000	पूर्ण
271	2011-12	खोराबार	ग्राम चकदेईया में सी0सी0 रोड का निर्माण 164.15 मी0 व साईनबोर्ड	4.55800	3.41800 22/12/2012	1.14000 01/07/2013	0.00000 / /	4.55800	4.55800	पूर्ण
272	2011-12	खोराबार	ग्राम जंगल अयोध्या प्रसाद उर्फ सेमरी में कुंज बिहारी निषाद के घर से शिवनाथ निषाद के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण 128 मी0 व साईनबोर्ड	4.00000	3.00000 22/12/2012	1.00000 01/07/2013	0.00000 / /	4.00000	4.00000	पूर्ण
273	2011-12	खोराबार	ग्राम बड़गौ में बाढ़ू दूबे के घर से बीरबल पासी पासी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण 157.55 मी0 व साईनबोर्ड	4.00000	3.00000 22/12/2012	1.00000 24/07/2013	0.00000 / /	4.00000	4.00000	पूर्ण
274	2011-12	खोराबार	ग्राम पोछिया ब्रह्मस्थान में श्री गनपति के झोपड़ी से गनेश के घर होते हुए मकालू के घर तक सी0सी0 रोड 193 मी0 व साईनबोर्ड 193 मी0 व साईनबोर्ड	5.00000	3.75000 22/12/2012	1.25000 22/08/2013	0.00000 / /	5.00000	5.00000	पूर्ण
275	2011-12	खोराबार	ग्रामसभा सौनवे ढोलबजवा में मोतीलाल गुप्ता के खेत से कंचन मेमोरियल एकडेमी तक मि0/ख0 225.00 मी0 व साईनबोर्ड	2.75500	2.06600 22/12/2012	0.68900 22/08/2013	0.00000 / /	2.75500	2.75500	पूर्ण
276	2011-12	पिपरौली	ग्रामसभा बेलवाडाडी में सी0सी0 रोड का निर्माण 205 मी0 व साईनबोर्ड	5.83000	4.37200 22/12/2012	1.45800 12/07/2013	0.00000 / /	5.83000	5.83000	पूर्ण
277	2011-12	पिपरौली	ग्राम बरहुआ में सी0सी0 रोड का निर्माण 164 मी0 व साईनबोर्ड	4.69000	3.51700 22/12/2012	1.17300 07/08/2013	0.00000 / /	4.69000	4.69000	पूर्ण
278	2011-12	पिपरौली	ग्रामसभा छपिया में खजनी मार्ग से राम प्रसाद के घर तक सी0सी0 रोड 141 मी0 व साईनबोर्ड	4.00000	3.00000 22/12/2012	1.00000 12/07/2013	0.00000 / /	4.00000	4.00000	पूर्ण
279	2011-12	पिपरौली	ग्राम पेवनपुर में पिच मार्ग से गुलाब कोहार के घर हरिजन बस्ती होते हुए शम्भू गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड 141 मी0 व साईनबोर्ड	4.00000	3.00000 22/12/2012	1.00000 12/07/2013	0.00000 / /	4.00000	4.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
280	2011-12	पिपरीली	ग्राम भिलौरा में अंजनी कुमार एडवोकेट के घर से माधो शरण त्रिपाठी के घर तक सी०सी० रोड 106 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	2.25000	2.25000	अपूर्ण
281	2011-12	पिपरीली	ग्रामसभा बरवल में प्राथमिक विद्यालय से कान्हे (महन्थजी) के बागीचे तक मि०/ख० 231.40 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.75000 24/07/2013	0.00000 / /	3.00000	3.00000	पूर्ण
282	2011-12	पिपरीली	ग्रामसभा उंचागांव में परदेशी के घर से बजरंगी के मकान तक सी०सी० रोड 140.30 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00000 22/12/2012	1.00000 12/07/2013	0.00000 / /	4.00000	4.00000	पूर्ण
283	2011-12	पाली	ग्रामसभा माडर हथिया बाबा सिवान से राममिलन आचार्य के घर होते हुए चौराहे तक सी०सी० रोड 105.20 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.00000 / /	0.00000 / /	2.25000	2.25000	अपूर्ण
284	2011-12	पाली	ग्रामसभा माट में लगन निषाद के घर से जामवन्त निषाद के घर तक सी०सी० रोड 105.20 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.75000 04/11/2013	0.00000 / /	3.00000	2.25000	अपूर्ण
285	2011-12	पाली	ग्रामसभा कुसुम्हा खुर्द में लालू निषाद के घर से काली के सिवान तक सी०सी० रोड 106 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.73100 01/11/2013	0.00000 / /	2.98100	2.25000	अपूर्ण
286	2011-12	पाली	ग्रामसभा डोहरिया में शहीद स्मारक के बगल से राजू पाण्डेय के घर तक सी०सी० रोड 141.20 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00000 22/12/2012	1.00000 13/09/2013	0.00000 / /	4.00000	4.00000	पूर्ण
287	2011-12	पाली	ग्रामसभा बिड़ार में यशोदा सिंह के घर से राम सेवक निषाद के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 140.30 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00000 22/12/2012	1.00000 22/08/2013	0.00000 / /	4.00000	4.00000	पूर्ण
288	2011-12	पाली	ग्रामसभा बिजौवा में वाचनालय का निर्माण कमरा 6 गुणे 5 मी० बरामदा 6 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	3.58300	2.68700 22/12/2012	0.89600 07/08/2013	0.00000 / /	3.58300	3.58300	पूर्ण
289	2011-12	खजनी	ग्राम बसिया में संजय सिंह के खेत से बाल मुकुन्द के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 105.20 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.75000 22/08/2013	0.00000 / /	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त घनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
290	2011-12	खजनी	ग्राम सतुआभार में राम अनुज दूबे के घर से काली मां स्थान होते हुए मन्नन दूबे के घर तक सी०सी० रोड 106 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.00000 //	0.00000 //	2.25000	2.25000	अपूर्ण
291	2011-12	खजनी	ग्राम रेक्सानारा में मंझरिया पिच मार्ग से गांव तक मि०/ख० 400 मी० व साईनबोर्ड	5.00000	3.75000 22/12/2012	1.25000 24/07/2013	0.00000 //	5.00000	5.00000	पूर्ण
292	2011-12	खजनी	ग्रामसभा खुटहना में मुख्य सड़क से शिव बहादुर सिंह के घर तक सी०सी० रोड	5.70300	4.27700 22/12/2012	1.42600 24/07/2013	0.00000 //	5.70300	5.70300	पूर्ण
293	2011-12	खजनी	ग्रामसभा बढ़नी में सी०सी० रोड का निर्माण 106 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25000 22/12/2012	0.75000 01/11/2013	0.00000 //	3.00000	2.25000	अपूर्ण
294	2011-12	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा गेरुई में हरिराम यादव के घर से प्राथमिक विद्यालय तक सी०सी० रोड 213.70 मी० व साईनबोर्ड	5.00000	3.75000 22/12/2012	0.00000 //	0.00000 //	3.75000	0.50000	अपूर्ण
295	2011-12	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा करमहवा रेलवे ढाला से ध्रुव नारायण मिश्र के घर तक मार्ग पर सी०सी० रोड निर्माण 165 मी० व साईनबोर्ड	4.62000	3.47200 24/01/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.47200	3.47200	अपूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				356.71900	265.98800	83.29300	0.00000	349.28100	334.85600	
योग स्वीकृति वर्ष :-				518.50151	393.77651	108.72200	3.90000	506.39851	484.15500	
स्वीकृति का वर्ष :- 2012-13										
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० नगरीय द्वितीय										
296	2012-13	शहर क्षेत्र	गोरखपुर महानगर मुहल्ला लच्छीपुर बरगदवा में आर०के०बी०के० के पास मुख्य मार्ग से संजय सिंह के घर तक विद्युतीकरण 6 पोल व साईनबोर्ड	1.15000	1.15000 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.15000		अनारम्भ
योग कार्यदायी संस्था :-				1.15000	1.15000	0.00000	0.00000	1.15000		
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० नगरीय प्रथम										
297	2012-13	खोराबार	ग्राम डांगीपार के हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 16 पोल साईनबोर्ड व फोटो	2.10100	1.60000 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.60000		अनारम्भ
298	2012-13	खोराबार	ग्राम डांगीपार के पासी टोला का विद्युतीकरण 6 पोल 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	2.70900	2.05600 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.05600		अनारम्भ



क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त*	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
299	2012-13	खोराबार	ग्राम कजाकपुर का विद्युतीकरण 19 पोल व साईनबोर्ड	4.33800	3.25900 04/12/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	3.25900		अनारम्भ
300	2012-13	खोराबार	ग्राम रामपुर का विद्युतीकरण 34 पोल व साईनबोर्ड	3.83800	2.88400 04/12/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	2.88400		अनारम्भ
301	2012-13	खोराबार	ग्राम डुहिया विशुनपुर का विद्युतीकरण 39 पोल व साईनबोर्ड	3.83100	2.87900 04/12/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	2.87900		अनारम्भ
योग कार्यदायी संस्था :-				16.81700	12.67800	0.00000	0.00000	12.67800		
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० नगरीय तृतीय										
302	2012-13	शहर क्षेत्र	मु० झरना टोला वार्ड नं० 20 गायत्रीनगर में श्री प्रहलाद गुप्ता के घर से श्री प्रमोद कुमार सिंह के घर तक विद्युतीकरण 16 पोल व साईनबोर्ड एवं फोटो	1.68900	1.68900 04/12/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	1.68900		अनारम्भ
योग कार्यदायी संस्था :-				1.68900	1.68900	0.00000	0.00000	1.68900		
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० ग्रामीण द्वितीय										
303	2012-13	सहजनवा	ग्राम मठिया का विद्युतीकरण 8 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 6 अदद व फोटो तथा साईनबोर्ड	1.78000	1.78000 22/05/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	1.78000	1.78000	पूर्ण
304	2012-13	पाली	ग्राम कोदरी का विद्युतीकरण 23 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 10 अदद व फोटो तथा साईनबोर्ड	2.66800	2.40400 22/05/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	2.40400	2.27000	अपूर्ण
305	2012-13	पिपरौली	ग्राम क्योनहरा का विद्युतीकरण 10 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 2 अदद स्टे सेट 5 अदद व फोटो तथा साईनबोर्ड	2.00000	2.00000 22/05/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	2.00000	1.70000	अपूर्ण
306	2012-13	खजनी	ग्राम सेमराडाडी (तेली टोला) का विद्युतीकरण 22 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	2.99400	2.25100 04/12/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	2.25100		अनारम्भ
307	2012-13	सहजनवा	ग्राम अनन्तपुर वि०ख० सहजनवा का विद्युतीकरण 26 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	3.43000	2.57800 04/12/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	2.57800		अनारम्भ
308	2012-13	खजनी	ग्राम उसवा बाबू मीर्या टोला वि०ख० खजनी का विद्युतीकरण 13 पोल 25	2.19200	1.65000 04/12/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	1.65000		अनारम्भ

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड							
309	2012-13	खजनी	ग्राम आशापार वि०ख० खजनी का विद्युतीकरण 18 पोल व साईनबोर्ड	1.92500	1.92500 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.92500		अनारम्भ
310	2012-13	पाली	ग्राम समधिया चौराहा के पूरब वि०ख० खजनी का विद्युतीकरण 26 पोल 25 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	2.60200	1.95700 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.95700		अनारम्भ
311	2012-13	सहजनवा	ग्राम जोन्हिया का विद्युतीकरण 1 पोल 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	0.44700	0.44700 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	0.44700		अनारम्भ
312	2012-13	सहजनवा	ग्राम बुदहट में चौरसिया चौराहा एवं हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 27 पोल 25 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	4.09300	3.07600 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.07600		अनारम्भ
313	2012-13	पाली	ग्राम रानूखोर का विद्युतीकरण 2 पोल 63 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	1.30900	1.30900 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.30900		अनारम्भ
314	2012-13	पाली	ग्राम मेहरू कुण्डल का विद्युतीकरण 45 पोल 25 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	4.67200	3.51000 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.51000		अनारम्भ
315	2012-13	पिपरौली	ग्राम भौवापार में टोला कालाबाग का विद्युतीकरण 29 पोल 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	4.85100	3.64400 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.64400		अनारम्भ
316	2012-13	पिपराइच	ग्राम बसडीला रौसड और छोटकी कैथवलिया का विद्युतीकरण 15 पोल 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 3 अदद व साईनबोर्ड	3.11200	2.34000 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.34000		अनारम्भ
317	2012-13	सहजनवा	ग्राम कटाई टीकर टोला मिश्रवलिया का विद्युतीकरण 25 पोल 63 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	3.75200	2.82000 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.82000		अनारम्भ
318	2012-13	खजनी	ग्राम मैथौली का विद्युतीकरण 25 पोल 63 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	4.87800	3.66400 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.66400		अनारम्भ

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
व साईनबोर्ड										
319	2012-13	खजनी	ग्राम छपिया का विद्युतीकरण 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	0.50900	0.50900 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	0.50900		अनारम्भ
320	2012-13	सहजनवा	ग्राम बसियाखोर का विद्युतीकरण 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	0.47200	0.47200 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	0.47200		अनारम्भ
321	2012-13	चरगांवा	जंगल अहमद अली उर्फ तूरा के लक्ष्मीनगर नई बस्ती एवं पुरवा टोले का विद्युतीकरण 28 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर सात अदद व साईनबोर्ड	4.76300	3.57800 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.57800		अनारम्भ
योग कार्यदायी संस्था :-				52.44900	41.91400	0.00000	0.00000	41.91400	5.75000	
कार्यदायी संस्था का नाम :- वि०वि०ख० ग्रामीण प्रथम										
322	2012-13	पिपराइच	ग्राम तालुआबाद का विद्युतीकरण 4 पोल स्टे सेट 4 अदद व फोटो तथासाईनबोर्ड	0.41800	0.41800 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	0.41800	0.41800	अपूर्ण
323	2012-13	पिपराइच	ग्राम बिलबिलवा टोला मदरसा का विद्युतीकरण 10 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 6 अदद व साईनबोर्ड	1.34700	1.34700 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.34700	1.34700	अपूर्ण
324	2012-13	पिपराइच	ग्राम चौरी का विद्युतीकरण (लाईन शिफ्टिंग) 32 पोल 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 14 अदद व फोटो तथासाईनबोर्ड	3.54400	3.19200 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.19200	3.19200	अपूर्ण
325	2012-13	पिपराइच	ग्रामसभा अगया पोखरा टोला का विद्युतीकरण 20 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 11 अदद व फोटो तथासाईनबोर्ड	3.35500	3.02200 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.02200	3.02200	अपूर्ण
326	2012-13	भटहट	ग्राम बरगदही के हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 15 पोल 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 9 अदद व फोटो तथासाईनबोर्ड	2.64000	2.37900 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.37900	2.37900	अपूर्ण
327	2012-13	भटहट	ग्राम बरगदही के नेता टोला का विद्युतीकरण 11 पोल 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 10 अदद व फोटो तथा साईनबोर्ड	2.16000	1.94700 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.94700	1.94700	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
328	2012-13	भटहट	ग्राम चिउटहा उसरहा टोला का विद्युतीकरण 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 3 अदद व फोटो तथा साईनबोर्ड	0.97400	0.97400 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	0.97400	0.97400	अपूर्ण
329	2012-13	भटहट	आबादी सखनी धोबी टोला का विद्युतीकरण 9 पोल 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 12 अदद व फोटो तथा साईनबोर्ड	1.90800	1.90800 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.90800	1.90800	अपूर्ण
330	2012-13	चरगांवा	ग्रामसभा ठाकुरपुर नं० 2 में टोला उत्तराबोहा दक्षिणबोहा दक्षिण हरिजन बस्ती पासी टोला महावीरपुर का विद्युतीकरण 66 पोल 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 32 अदद व फोटो त	5.87500	5.29000 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	5.29000	5.29000	अपूर्ण
331	2012-13	जंगल कौड़िया	द्रोपदी देवी महाविद्यालय सेमरडाडी तक विद्युतीकरण 31 पोल 25 कें०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 6 अदद व फोटो तथा साईनबोर्ड	3.16000	2.84700 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.84700	2.84700	अपूर्ण
332	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्रामसभा डीहाघाट टोला चिउटीजाम का विद्युतीकरण 13 पोल 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक स्टे सेट 8 अदद व फोटो तथा साईनबोर्ड	2.03700	1.83600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.83600	1.83600	अपूर्ण
333	2012-13	खोराबार	गायघाट बुजुर्ग में न्यू कालोनी का विद्युतीकरण 16 पोल 63 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 6 अदद व फोटो तथा साईनबोर्ड	3.39000	3.05400 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.05400	3.05400	अपूर्ण
334	2012-13	पिपराईच	ग्राम मोगलपुरा टोला बेलदारी व छत्रधारी में विद्युतीकरण 13 पोल 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद व साईनबोर्ड	3.69400	2.77600 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.77600		अनारम्भ
335	2012-13	चरगांवा	ग्राम बैजनाथपुर में घिराहू टोला में भूमिधर टोला का विद्युतीकरण 30 पोल 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद व साईनबोर्ड	6.73800	5.05900 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	5.05900		अनारम्भ
336	2012-13	चरगांवा	ग्राम छत्रधारी टोला ककरहिया पोखरा तक विद्युतीकरण विद्युतीकरण 10 पोल 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 3 अदद व साईनबोर्ड	3.08000	2.32300 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.32300		अनारम्भ
337	2012-13	चरगांवा	ग्राम जीतपुर पूर्वी टोल का विद्युतीकरण 10 पोल 10 कें०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	1.86800	1.86800 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.86800		अनारम्भ

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त 'घनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
338	2012-13	भटहट	ग्राम करमहा टोला रेहरवा का विद्युतीकरण 28 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 5 अदद व साईनबोर्ड	6.80900	5.11300 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	5.11300		अनारम्भ
339	2012-13	भटहट	ग्राम करमहा बुजुर्ग हनमान मन्दिर के पास विद्युतीकरण 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	0.42000	0.42000 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	0.42000		अनारम्भ
340	2012-13	भटहट	ग्राम महरी का विद्युतीकरण 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	0.42700	0.42700 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	0.42700		अनारम्भ
341	2012-13	भटहट	ग्राम तरकुलही का विद्युतीकरण 13 पोल 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	3.30000	2.48100 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.48100		अनारम्भ
342	2012-13	भटहट	ग्राम सोहसा का विद्युतीकरण 3 पोल 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	2.56800	1.93200 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.93200		अनारम्भ
343	2012-13	भटहट	ग्राम डुमरी नं० 1 चिरकुट टोला का विद्युतीकरण 30 पोल 100 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	7.05000	5.29300 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	5.29300		अनारम्भ
344	2012-13	चरगावा	ग्राम खुटहन खास यादव टोला का विद्युतीकरण 14 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	2.99900	2.25500 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.25500		अनारम्भ
345	2012-13	भटहट	ग्राम जैनपुर रोड व असनहिया रोड से रामजी यादव के घर तक विद्युतीकरण 16 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 5 अदद व साईनबोर्ड	3.80400	2.85900 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.85900		अनारम्भ
346	2012-13	भटहट	ग्राम जैनपुर भगवानपुर टोला का विद्युतीकरण 16 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद व साईनबोर्ड	3.32500	2.50000 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.50000		अनारम्भ
347	2012-13	कैम्पियरगंज	ग्राम साहबगंज टोला सोहरिया में विद्युतीकरण 18 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद व साईनबोर्ड	4.27000	3.20800 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.20800		अनारम्भ

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
348	2012-13	कैम्पियरगंज	ग्राम सरुपागंज रामनगर का विद्युतीकरण 16 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद व साईनबोर्ड	2.80700	2.11100 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.11100		अनारम्भ
349	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम मड़हा टोला आजादपुर का विद्युतीकरण 2 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	0.54300	0.54300 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	0.54300		अनारम्भ
350	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम साखी का विद्युतीकरण 8 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर दो अदद व साईनबोर्ड	1.77300	1.77300 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.77300		अनारम्भ
351	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम नीवा एम०एम० स्कूल से मंशा बाबा देव स्थान तक विद्युतीकरण 18 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर दो अदद व साईनबोर्ड	2.69000	2.02300 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.02300		अनारम्भ
352	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम चौक माफी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 9 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर दो अदद व साईनबोर्ड	1.55300	1.55300 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.55300		अनारम्भ
353	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम बुढ़ियाबारी का विद्युतीकरण 14 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर दो अदद व साईनबोर्ड	1.63200	1.63200 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.63200		अनारम्भ
354	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम डीहघाट टोला अहिरौली विद्युतीकरण 14 पोल व साईनबोर्ड	1.16700	1.16700 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.16700		अनारम्भ
355	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम लक्ष्मीपुर टोला नगवा का विद्युतीकरण 20 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	2.88800	2.17200 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.17200		अनारम्भ
356	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम रामपुर कैथवलिया टोला गंगापार का विद्युतीकरण 9 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर दो अदद व साईनबोर्ड	1.68700	1.68700 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.68700		अनारम्भ
357	2012-13	भटहट	ग्राम मुड़िला में विद्युतीकरण 22 पोल 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	4.84800	3.64200 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.64200		अनारम्भ
358	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम बिस्टौली टोला झसवा का विद्युतीकरण 19 पोल 10 के०वी०ए० का	3.44600	2.59000 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.59000		अनारम्भ

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ट्रांसफार्मर 4 अदद व साईनबोर्ड										
359	2012-13	जंगल कौड़िया	लक्ष्मीपुर से बड़नी तक विद्युतीकरण 43 पोल 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	7.61500	5.71700 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	5.71700		अनारम्भ
360	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम भम्मौर टोला केवटलिया का विद्युतीकरण विद्युतीकरण 28 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद व साईनबोर्ड	4.77600	3.58700 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.58700		अनारम्भ
361	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम डुमरी कल्पू ढाला का विद्युतीकरण विद्युतीकरण 3 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	0.86200	0.86200 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	0.86200		अनारम्भ
362	2012-13	खोराबार	ग्राम गहिरा टोला लालापुर का विद्युतीकरण 6 पोल व साईनबोर्ड	0.51000	0.51000 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	0.51000		अनारम्भ
363	2012-13	खोराबार	ग्राम गहिरा में पाण्डेय टोला का विद्युतीकरण 9 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर दो अदद व साईनबोर्ड	0.97400	0.97400 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	0.97400		अनारम्भ
364	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम कुदरिया का विद्युतीकरण 19 पोल 10 के०वी०ए० 0 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	3.00800	2.26200 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.26200		अनारम्भ
365	2012-13	जंगल कौड़िया	ग्राम लक्ष्मीपुर टोला करमहां का विद्युतीकरण 26 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 5 अदद व साईनबोर्ड	6.43400	4.83100 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	4.83100		अनारम्भ
366	2012-13	खोराबार	ग्राम डुमरी प्रधान टोला का विद्युतीकरण 5 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	1.02000	1.02000 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.02000		अनारम्भ
367	2012-13	पिपराईच	सुरसर देउरी में विद्युतीकरण 26 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	4.28600	3.22800 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.22800		अनारम्भ
368	2012-13	पिपराईच	उस्का हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण 34 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद व साईनबोर्ड	5.12300	3.84800 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.84800		अनारम्भ

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
369	2012-13	कैम्पियरगंज	ग्राम आलमचक टोला ताजपुर का विद्युतीकरण 34 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद व साईनबोर्ड	5.48700	4.12100 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	4.12100		अनारम्भ
370	2012-13	खोराबार	पोछिया ब्रम्हस्थान टोला हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 20 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 3 अदद व साईनबोर्ड	4.17900	3.14000 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.14000		अनारम्भ
371	2012-13	खोराबार	ग्राम पोछिया ब्रम्हस्थान टोला कंबटान का विद्युतीकरण 10 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 3 अदद व साईनबोर्ड	2.34400	1.76400 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.76400		अनारम्भ
372	2012-13	खोराबार	ग्राम तरकुलही टोला घोडमरवा का विद्युतीकरण 20 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 2 अदद व साईनबोर्ड	3.23700	2.43400 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.43400		अनारम्भ
373	2012-13	खोराबार	ग्राम तरकुलही टोला खलहवा का विद्युतीकरण 25 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 5 अदद व साईनबोर्ड	5.67900	4.26500 04/12/2013	0.00000 //	0.00000 //	4.26500		अनारम्भ
योग कार्यदायी संस्था :-				161.72800	130.18400	0.00000	0.00000	130.18400	28.21400	
कार्यदायी संस्था का नाम :- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य										
374	2012-13	जंगल कौड़िया	ज्ञान भारती जू०हा० स्कूल सरहरी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	2.00000	1.21000 05/06/2013	0.50000 23/08/2013	0.00000 //	1.71000	1.21000	अपूर्ण
375	2012-13	भटहट	श्री तिलक सिंह लघु माध्यमिक विद्यालय बगहिया जैनपुर गोरखपुर में चहारदीवारी 65.80 मी० एवं गेट का निर्माण तथा साईनबोर्ड	1.65000	1.00000 05/06/2013	0.40500 28/09/2013	0.00000 //	1.40500	1.00000	अपूर्ण
376	2012-13	खोराबार	आदर्श सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हथिया परास गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 11.70 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	1.80000 26/11/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.80000		अनारम्भ
377	2012-13	पाली	संत प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलौरा पाली गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	2.00000	1.20000 27/11/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.20000		अनारम्भ



क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
378	2012-13	सहजनवा	गुरुकुल कृष्णा मांटेसनरी स्कूल घोठवा हरपुर बुदहट सहजनवा में कमरा का निर्माण साईज 7.60 गुणे 9.38 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	3.47000	2.08200 04/12/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	2.08200		अनारम्भ
योग कार्यदायी संस्था :-				12.12000	7.29200	0.90500	0.00000	8.19700	2.21000	
कार्यदायी संस्था का नाम :- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य										
379	2012-13	खोराबार	दयानन्द इण्टर कालेज खोराबार गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 25.4 गुणे 20.40 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	2.00000	1.20000 04/12/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	1.20000		अनारम्भ
योग कार्यदायी संस्था :-				2.00000	1.20000	0.00000	0.00000	1.20000		
कार्यदायी संस्था का नाम :- ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग										
380	2012-13	पिपराइच	ग्राम बरईपुर में शम्भू सिंह के घर के आगे हरिजन बस्ती के पास पुलिया से गोपालपुर पिच सड़क तक मि०/ख० 334 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00600 22/05/2013	0.99400 04/10/2013	0.00000 / /	4.00000	4.00000	पूर्ण
381	2012-13	पिपराइच	सोनबरसा पिपराइच मार्ग के पास टोलाहो के घर से अष्टमुजा तिवारी के घर के आगे तक सी०सी० रोड 164 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00600 22/05/2013	0.99400 04/10/2013	0.00000 / /	4.00000	4.00000	पूर्ण
382	2012-13	पिपराइच	आराजी चौरी में सुरजीत सिंह के घर से अमरपाल सिंह के घर होते हुए स्व० अयोध्या सिंह के घर तक सी०सी० रोड 127 मी० व साईनबोर्ड	3.04000	2.28600 22/05/2013	0.75400 04/10/2013	0.00000 / /	3.04000	3.04000	पूर्ण
383	2012-13	जं० कौड़िया	ग्रामसभा हिरुआ में पक्की सड़क से मेदई यादव जयराम के घर तक सी०सी० रोड 117 मी० व साईनबोर्ड	2.83000	2.12800 22/05/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	2.12800	2.12800	अपूर्ण
384	2012-13	जं० कौड़िया	ग्रामसभा बुढ़ियाबारी में गुरु प्रसाद के घर से डोहरिया सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० रोड 183 मी० व साईनबोर्ड	4.98000	3.74100 22/05/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	3.74100	3.00000	अपूर्ण
385	2012-13	जं० कौड़िया	ग्रामसभा डोहरिया में रामचन्द्र गुप्ता के मकान से बुद्धू खलीफा के घर होते हुए लवकुश निषाद के घर के आगे याया जू०हा०स्कूल होते हुए पक्की सड़क तक सी०सी० रोड का निर्माण 190 मी०	5.00000	3.75600 22/05/2013	0.00000 / /	0.00000 / /	3.75600	1.50000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
386	2012-13	जं० कौड़िया	ग्रामसभा मंगलपुर के टोला डोडवल हरिजन बस्ती होते हुए सुरेन्द्र गिरी के मकान तक सी०सी० रोड 320 मी० व साईनबोर्ड	5.35000	4.01800 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	4.01800	4.01800	अपूर्ण
387	2012-13	सहजनवा	ग्राम कोइरी मुख्य मार्ग से काली मन्दिर तक सी०सी० रोड 150 मी० व साईनबोर्ड	4.29000	3.22300 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.22300	3.22300	अपूर्ण
388	2012-13	सहजनवा	ग्रामसभा प्रानपुर में समय माता के स्थान से गांव के अन्दर डीह बाबा के स्थान तक सी०सी० रोड 175 मी० व साईनबोर्ड	5.00000	3.75600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.75600	3.75600	अपूर्ण
389	2012-13	सहजनवा	ग्राम पंचायत हरपुर में पिच रोड से लालसा गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड 170 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.00600	3.00600	अपूर्ण
390	2012-13	भटहट	ग्राम बंचरा पिच रोड से प्रा० स्कूल तक मि०/ख० 390 मी० व साईनबोर्ड	5.00000	3.75600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.75600	3.00000	अपूर्ण
391	2012-13	भटहट	जैनपुर खास में पिच रोड से घनश्याम यादव प्रधान के घर तक सी०सी० रोड 100 मी० व साईनबोर्ड	2.98000	2.24100 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.24100	2.00000	अपूर्ण
392	2012-13	भटहट	ग्राम जंगल डुमरी नं० 2 टोला हेलानी पर नहर पुल से जगदीश चौहान के घर तक सी०सी० रोड 105 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.25600	2.25600	अपूर्ण
393	2012-13	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा चौमुखा में कवर सहित नाली का निर्माण 123 मी० व साईनबोर्ड	3.98500	2.99500 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.99500	0.50000	अपूर्ण
394	2012-13	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा मुगलहा में नेपाल सिंह के मकान से शिव मन्दिर होते हुए पिच मार्ग तक सी०सी० रोड का निर्माण 174 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.00600	1.50000	अपूर्ण
395	2012-13	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा शिवलहिया में रामदरस प्रजापति के घर से भगवान दास मौर्या के घर तक सी०सी० रोड 140 मी० व नाली निर्माण	3.98500	2.99500 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.99500	1.00000	अपूर्ण
396	2012-13	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा भरवलिया में पिच मार्ग से राधे के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 157 मी० व साईनबोर्ड	3.98500	2.99500 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.99500	1.00000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त घनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
397	2012-13	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा मराठा में श्री बृजेश सिंह के घर से जू०हा० स्कूल तक नाली 112 मी० व सी०सी० रोड 112 मी० तथा साईनबोर्ड	4.98500	3.74500 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.74500	0.50000	अपूर्ण
398	2012-13	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा इन्दरपुर में पिच मार्ग से इन्दरपुर गांव के बीचो बीच होते हुए पिच मार्ग तक सी०सी० रोड 148 मी० व साईनबोर्ड	4.49000	3.37300 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.37300	3.37300	अपूर्ण
399	2012-13	कैम्पियरगंज	ग्रामसभा बगहीभारी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोलीगंज लेला तक सी०सी० रोड 190 व साईनबोर्ड	5.50500	4.13500 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	4.13500	0.50000	अपूर्ण
400	2012-13	खजनी	ग्राम देवडारतुला में मुख्य सड़क से भानु प्रताप सिंह के घर तक सी०सी० रोड 139.85 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.00600	2.50000	अपूर्ण
401	2012-13	खजनी	ग्राम डोडो में सत्य नारायण सिंह के मकान से रामप्रीत तिवारी के घर तक सी०सी० रोड 145 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.00600	3.00600	अपूर्ण
402	2012-13	खजनी	ग्राम साखडाड में सालिक राम पाण्डेय के खेत से शिव मन्दिर तक सी०सी० रोड 123 मी० व साईनबोर्ड	3.50000	2.63100 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.63100	2.63100	अपूर्ण
403	2012-13	पिपरीली	ग्रामसभा पिपरीली में देईपार चौराहे से यूनानी अस्पताल होते हुए शिव मूरत गुप्ता के घर के सामने पक्की सड़क तक सी०सी० रोड 100 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.25600	2.25600	अपूर्ण
404	2012-13	पिपरीली	ग्राम भगवानपुर में कन्या पाठशाला से अखाड़ा माता के स्थान तक सी०सी० रोड 106 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.25600	2.25600	अपूर्ण
405	2012-13	पिपरीली	ग्रामसभा महुआपार में प्रहलाद दूबे के खेत से शशि दूबे के घर तक सी०सी० रोड 106 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.25600	2.25600	अपूर्ण
406	2012-13	पिपरीली	ग्रामसभा बड़गहन में पीपल के पेड़ से लेकर अभिनन्दन तिवारी के घर तक सी०सी० रोड 70 मी० व साईनबोर्ड	2.03000	1.52800 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.52800	1.52800	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
407	2012-13	पिपरीली	ग्रामसभा बरपार में नेशनल हाईवे से लेकर मनोज मिश्रा के घर तक सी०सी० रोड 895 मी० व साईनबोर्ड	2.40000	1.80600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.80600	1.80600	अपूर्ण
408	2012-13	पिपरीली	ग्रामसभा हरदिया में लालचन्द यादव के घर से दुर्गा मन्दिर तक सी०सी० रोड 70 मी० व साईनबोर्ड	2.00000	2.00000 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.00000	2.00000	पूर्ण
409	2012-13	पिपरीली	ग्राम महोब में एन०एच० 29 से प्रहलाद सिंह के घर तक सी०सी० रोड 120 मी० व साईनबोर्ड	3.45000	2.59300 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.59300	2.59300	अपूर्ण
410	2012-13	पिपरीली	ग्रामसभा बाघागाड़ा में एन०एच० 29 से लालचन्द यादव के घर तक सी०सी० रोड 106 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.25600	2.25600	अपूर्ण
411	2012-13	पिपरीली	ग्रामसभा श्रीपुरा में गुलाब दूबे के घर से रामाज्ञा चौधरी के घर तक सी०सी० रोड 86 मी० व साईनबोर्ड	2.45000	1.84300 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.84300	1.84300	अपूर्ण
412	2012-13	पिपरीली	मोक्षधाम कालेसर बगहा बाबा मन्दिर के सामने शवदाह गृह का निर्माण 10 गुणे 0 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	5.00000	3.75600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.75600	3.75600	अपूर्ण
413	2012-13	पिपरीली	ग्राम परसाडाड़ बाजार में मिश्रालिया सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य 200 मी० व साईनबोर्ड	6.00000	4.50600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	4.50600	2.50000	अपूर्ण
414	2012-13	पिपरीली	ग्राम उत्तरी कोलिया में मुख्य मार्ग से राजेन्द्र निषाद पूर्व प्रधान के घर तक मि०/ख० 500 मी० व साईनबोर्ड	6.30000	4.73100 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	4.73100	4.73100	अपूर्ण
415	2012-13	खोराबार	छपरा कुई रिंग बांध पर रामप्रीत के डोपड़ी के पास ढाला से विजय यादव के घर तक सी०सी० रोड 144 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00600 22/05/2013	0.99400 26/11/2013	0.00000 //	4.00000	3.00600	अपूर्ण
416	2012-13	खोराबार	ग्राम रामपुर में रामबृक्ष निषाद के घर के पास सी०सी० रोड से निर्मला चौधरी के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 144 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00600 22/05/2013	0.99400 26/11/2013	0.00000 //	4.00000	3.00600	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
417	2012-13	खोराबार	शिवपुर कुर्मियान टोला में गोरखपुर देवरिया मार्ग से पचायत भवन तक सी०सी० रोड 171 मी० व साईनबोर्ड	5.00000	3.75600 22/05/2013	1.24400 26/11/2013	0.00000 //	5.00000	3.75600	अपूर्ण
418	2012-13	खोराबार	खोराबार में मोलई यादव के घर से बिजली पासी स्कूल तक सी०सी० रोड 106 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25600 22/05/2013	0.74400 13/12/2013	0.00000 //	3.00000	2.25600	अपूर्ण
419	2012-13	खोराबार	ग्रामसभा जंगल सिकरी में रामहित तिवारी के घर से संगीता यादव के घर तक मि०/ख० 102 मी० व साईनबोर्ड	2.35000	1.76900 22/05/2013	0.58100 26/11/2013	0.00000 //	2.35000	1.76900	अपूर्ण
420	2012-13	खोराबार	ग्रामसभा लालपुर टीकर में जू०हा० स्कूल से नदुआ छावनी टोला तक मार्ग पर मि०२ख० 294 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.00600	0.50000	अपूर्ण
421	2012-13	पाली	ग्रामसभा मंझरिया घघसरा पुलिस चौकी से लखनापार मुख्य मार्ग तक सी०सी० रोड 176 मी० व साईनबोर्ड	5.00000	3.75600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.75600	3.75600	अपूर्ण
422	2012-13	पाली	ग्राम धर्मदास पट्टी टोला भेलउर में चन्द्रबली यादव के घर से हरिश्चन्द्र यादव के घर तक सी०सी० रोड 106 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.25600	2.25600	अपूर्ण
423	2012-13	पाली	ग्रामसभा धुरियापार शिव कुमार के दुकान से कालीजी के सीन तक मि०/ख० 195 मी० व साईनबोर्ड	2.48000	1.86600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.86600	1.86600	अपूर्ण
424	2012-13	पाली	ग्राम बनौली में वाचनालय का निर्माण हाल 6.00 गुणे 5.00 मी० एक अदद बरामदा 6.00 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	3.83500	2.88300 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.88300	2.88300	अपूर्ण
425	2012-13	पाली	ग्रामसभा चांदबारी में पुस्तकालय/वाचनालय का निर्माण हाल 6 गुणे 5 मी० एक अदद बरामदा 6 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	3.83500	2.88300 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.88300	1.00000	अपूर्ण
426	2012-13	पाली	ग्रामसभा नेकस टोला में पुस्तकालय/वाचनालय हाल 6 गुणे 5 मी० बरामदा 6 गुणे 2.40 व साईनबोर्ड	3.83500	2.88300 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.88300	2.88300	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
427	2012-13	बांसगांव	परसौनी चक नकदह रोड से राम आसरे तिवारी के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 180*30 मी० व साईनबोर्ड	5.00000	3.75600 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.75600	3.75600	अपूर्ण
428	2012-13	बांसगांव	ग्राम गोड़सैरा में राजाराम गुप्ता के घर से व्यास सिंह के घर तक सी०सी० रोड 142.85 मी० व साईनबोर्ड	4.00000	3.00000 22/05/2013	1.00000 23/10/2013	0.00000 //	4.00000	4.00000	पूर्ण
429	2012-13	बांसगांव	ग्रामसभा धनईपुर में भोला यादव के घर से करीमन यादव के घर तक सी०सी० रोड 83.20 मी० व साईनबोर्ड	3.00000	2.25600 22/05/2013	0.74400 23/10/2013	0.00000 //	3.00000	3.00000	अपूर्ण
430	2012-13	चरगावा	ग्रामसभा जंगल छत्रधारी साहबगंज में सोहन पासवान के घर से शिव मन्दिर तक सी०सी० रोड 155 मी० व साईनबोर्ड	2.89000	2.17300 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.17300	1.50000	अपूर्ण
431	2012-13	चरगावा	ग्राम बनगाई टोला बंजरहा नहर पुलिया से रवि गौड़ के घर तक मि०/ख० 140 मी० व साईनबोर्ड	2.19000	1.64800 22/05/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.64800		अपूर्ण
432	2012-13	चरगावा	ग्रामसभा हरसेवकपुर नं० 2 दहला टोला पर मिश्री के घर से शिव मन्दिर होते हुए पिच रोड तक सी०सी० रोड का निर्माण 240 मी० व साईनबोर्ड	4.45000	3.34300 05/06/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.34300	3.34300	अपूर्ण
433	2012-13	सहजनवा	ग्रामसभा सुगौना में वाचनालय का निर्माण कमरा 6 गुणे 5 मी० 6 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	3.83500	2.88300 05/06/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.88300	2.88300	अपूर्ण
434	2012-13	पाली	ग्रामसभा अलगटपुर में वाचनालय का निर्माण कमरा 6 गुणे 5 मी० बरामदा 6 गुणे 2.40 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	3.83500	2.88300 05/06/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.88300	2.88300	अपूर्ण
435	2012-13	शहर क्षेत्र	गोरखपुर सोनौली मुख्य मार्ग से चन्द्रा पेट्रोल पम्प से वैभवनगर मुहल्ले कात्यायनी हास्पिटल तक सी०सी० रोड 79 मी० व साईनबोर्ड	4.13000	3.10300 05/06/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.10300	3.10300	अपूर्ण
436	2012-13	शहर क्षेत्र	मुहल्ला शारदापुरी विकसित कालोनी में दक्षिण द्वार श्री अजय श्रीवास्तव के मकान तथा मुन्ना शुक्ला के मकान तक मि०/ख० 70 मी० व साईनबोर्ड	2.09000	1.57400 05/06/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.57400	0.75000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	तृतीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
437	2012-13	शहर क्षेत्र	धरमपुर में विमल मान्देसरी गर्ल्स स्कूल के पीछे डा० वर्मा के मकान से डा० के०पी० द्विवेदी के मकान तक मि०/ख० 52 मी० नाली 52 मी० व साईनबोर्ड	1.61500	1.61500 05/06/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.61500	0.25000	अपूर्ण
438	2012-13	शहर क्षेत्र	मु० इन्द्रानगर में ज्ञानदीप स्कूल से चौरसिया के दुकान एवं विरेन्द्र सिंह के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण 125 मी० व साईनबोर्ड	5.20000	3.90600 05/06/2013	0.00000 //	0.00000 //	3.90600	0.25000	अपूर्ण
439	2012-13	शहर क्षेत्र	मुहल्ला सूरजकुण्ड डी ब्लाक मे खुशबू मैरेज हाउस के पास श्री पाल जी के मकान से गली में श्री पप्पू सिंह के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण 88 मी० व साईनबोर्ड	3.11000	2.33800 05/06/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.33800	1.00000	अपूर्ण
440	2012-13	शहर क्षेत्र	वार्ड नं० 38 आदित्यपुरी तिराहे के पास पुष्पा श्रीवास्त्व के घर से सड़क तक मि०/ख० कार्य 53 मी० व साईनबोर्ड	1.17000	1.17000 05/06/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.17000	0.25000	अपूर्ण
441	2012-13	शहर क्षेत्र	मुहल्ला लच्छीपुर वार्ड नं० 12 आजादनगर में श्री रामकृष्ण सोनकर के मकान से लेकर रामकेश यादव के मकान तक मि०/ख० 127 मी० व साईनबोर्ड	2.58500	1.94500 05/06/2013	0.00000 //	0.00000 //	1.94500	1.00000	अपूर्ण
442	2012-13	शहर क्षेत्र	ग्रामसभा तिकोनिया नं० 1 भरटोलिया में वाचनालय का निर्माण कमरा 6 गुणे 5 मी० बरामदा 6 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	3.83500	2.88200 05/06/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.88200	1.00000	अपूर्ण
443	2012-13	चरगावा	ग्रामसभा एकला नं० 2 पिड़रा टोला में वाचनालय का निर्माण कमरा 6 गुणे 5 मी० बरामदा 6 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	3.83500	2.88200 05/06/2013	0.00000 //	0.00000 //	2.88200	2.00000	अपूर्ण
योग कार्यदायी संस्था :-				238.64000	180.53600	9.04300	0.00000	189.57900	145.12300	
योग स्वीकृति वर्ष :-				486.59300	376.64300	9.94800	0.00000	386.59100	181.29700	
योग :-				1410.30204	1047.46804	241.34244	3.90000	1292.71048	1065.17297	